

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORESTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA n. 16845 del 5 agosto 2026

**Approvazione CRE - Relazione Finale DGRV 81 del 12 febbraio 2024 - Piano Triennale 2024-2026 Progetto 1443:
"Frana di Saviane - Comune di Alpago (già Comune di Puos d'Alpago) - Possibile ostruzione del Torrente Valturcana
con conseguente situazione di rischio per Cornei, frazione di Puos d'Alpago - 3° stralcio". Importo finanziamento Euro
1.000.000,00 Codice Unico Intervento: L80007580279201900097 - Cod. GLP: FF-I1379.0 CUP: H58H17000230001.**

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale del progetto n. 1443 - Codice Unico Intervento: L80007580279201900097.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con O.C.D.P.C. n. 170 del 13/06/2014 sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto tra il 30.01. e il 18.2 2014 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate all'attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario Delegato per la gestione della situazione emergenziale;
- con O.C.D.P.C. n. 262/2015 veniva individuata la Ragione quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici in argomento nonché assegnata la titolarità della contabilità Speciale n. 5823 contenete le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- con D.G.R. n. 926 del 26/06/2018 sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività e individuato il Responsabile della Struttura di progetto "Gestione post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" quale coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;
- con D.G.R. n. 869 del 19/06/2019 è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio con contestuale assegnazione delle U.O. Geni Civili alla Direzione Difesa del Suolo, ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
- a seguito di riorganizzazione interna della Regione del Veneto di cui alle DD.GG.R. n. 312 del 30/04/2026, n. 552 e n. 562 del 16/06/2026, l'ex Unità Organizzativa Servizi forestali è stata assorbita dalla neocostituita Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;

OSSERVATO che con D.G.R. n. 299 del 10/03/2020, di adozione del Piano Triennale Lavori Pubblici 2020/2022, veniva inserita l'opera di "Frana di Saviane - Comune di Alpago (già Comune di Puos d'Alpago) - Possibile ostruzione del Torrente Valturcana con conseguente situazione di rischio per Cornei, frazione di Puos d'Alpago - 3° stralcio" con un finanziamento pari a €. 500.000,00

VISTA la D.G.R. n. 54 del 26/02/2023, di adozione del Piano Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 dell'Amministrazione Regione Veneto, che prevede l'intervento in oggetto (C.U.I. L80007580279201900097 - CUP H58H17000230001) finanziato per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 81 del 12 febbraio 2024, di adozione del Piano Triennale Lavori Pubblici 2024/2026 dell'Amministrazione Regione Veneto, contempla l'intervento in oggetto (C.U.I. 80007580279201900097 - CUP: H58H17000230001) finanziato per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTA la D.C.R. n. 22 del 26 marzo 2024, di approvazione del Piano Triennale Lavori Pubblici 2024/2026 dell'Amministrazione Regione Veneto, prevede l'intervento in oggetto (C.U.I. 80007580279201900097 - CUP: H58H17000230001) finanziato per l'importo di € 1.000.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Direttore della Difesa del Suolo e della Costa n. 491 del 27/12/2023 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo n. 1443 "Frana di Saviane - Comune di Alpago (già Comune di Puos d'Alpago) -

Possibile ostruzione del Torrente Valturcana con conseguente situazione di rischio per Cornei, frazione di Puos d'Alpago - 3° stralcio" redatto dall'Ing. Vittorio Cerchier di ITS S.r.l., con sede legale a Pieve di Soligo (TV), come da decreto di incarico alla società I.T.S. S.r.l. n. 407 del 30/06/2023; la società ITS S.r.l., col medesimo decreto, veniva inoltre incaricata del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della contabilità dei lavori e della direzione operativa relativamente ai lavori in oggetto;

- con decreto del Direttore della Difesa del Suolo e della Costa n. 125 del 13/04/2024 ha aggiudicato i lavori, relativi all'intervento Prog. 1443 all'"Impresa Silvio Pierobon s.r.l.", Via I. Caffi, n. 130, 32100 Belluno (BL), codice fiscale e partita IVA: 00272430257, che ha offerto il ribasso del 16,926% sull'importo base di gara pari a € 723.848,44, per l'importo contrattuale di € 604.306,47 (comprensivo di € 17.592,22 per oneri di sicurezza) IVA esclusa ovvero l'importo per lavori di € 586.714,25, oneri per la sicurezza e IVA esclusi;

VISTO inoltre:

- il Contratto d'Appalto n. 21/24 del 17/07/2024 repertorio n. 45346 tra il Direttore Dott. Gianmaria Sommovilla che interviene in nome e per conto della Regione Veneto e in qualità di RUP e l'Impresa Impresa Silvio Pierobon s.r.l. di Belluno, per l'importo complessivo di € 604.306,47, Iva esclusa, di cui € 17.592,22 per oneri della sicurezza;
- il provvedimento di nomina del Direttore Lavori, assunto al prot. n. 366916 del 23/07/2024, all'Ing. Veruska Bortoluzzi, dipendente della U.O. Servizi Forestali, ora Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico venatoria;
- il verbale di consegna dei lavori del 07/08/2024, dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 210 giorni, pertanto, il termine ultimo scadeva il 05/03/2025;
- i verbali di sospensione del 10/02/2025 e di ripresa dei lavori del 03/03/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori del 10/03/2025;
- il decreto n. 457 del 18/12/2025 di approvazione della perizia suppletiva e di variante e rimodulazione del quadro economico ed il relativo atto di sottomissione n. 76/2025 del 18/12/2025, per un importo totale lavori di € 725.090,67 oneri della sicurezza compresi, iva esclusa, di cui € 120.784,20 per maggiori lavori; veniva inoltre concessa una proroga dei termini contrattuali di n. 60 giorni;
- col medesimo decreto venivano quindi impegnati € 147.356,72 iva inclusa per i maggiori lavori a favore dell'Impresa Silvio Pierobon a valere sulla prenotazione 2129 001/2025 capitolo di spesa 103864;
- il verbale di ripresa dei lavori del 18/12/2025;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 1 del 13/12/2024 relativo al SAL 1 a tutto il 13/12/2024 per il pagamento della rata di € 414.111,38 Iva compresa, fattura n. 196 del 19/12/2024 e relativo fascicolo di liquidazione n. 2024 30389 del 20/12/2024 all' Impresa Silvio Pierobon s.r.l. di € 339.435,56 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 74.675,82;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 2 del 07/08/2025 relativo al SAL 2 a tutto il 07/08/2025 per il pagamento della rata di € 305.966,29 Iva compresa, fattura n. 128 del 17/09/2025 e relativo fascicolo di liquidazione n. 2025 022429 del 24/09/2025 all' Impresa Silvio Pierobon s.r.l. di € 250.792,04 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 55.174,25;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 3 del 04/03/2026 relativo al SAL 3 corrispondente al finale a tutto il 04/03/2026 per il pagamento della rata di € 160.109,90 Iva compresa, fattura n. 117 del 17/06/2026 e relativi fascicoli di liquidazione n. 2026 014321 e 2026 014319 del 18/06/2026 all' Impresa Silvio Pierobon s.r.l. di € 131.237,62 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 28.872,28;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 04/03/2026, il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile in pari data;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione datato 29/05/2026 con il quale il Direttore dei Lavori Ing. Veruska Bortoluzzi certifica la regolare esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo netto dei lavori è pari a € 725.090,67;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa relativamente ai lavori da contratto è pari a € 3.625,45 ma per allineamento contabile è pari ad € 3.625,44 oltre iva (€ 797,60) per un totale di € 4.423,04, i quali trovano copertura nell'impegno n. 2129 001/2025, a valere sul capitolo n. 103864;

RISULTATO che sono ancora da determinare gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall' art. 45 del D.lgs. 36/2023 e che dal quadro economico in approvazione risultano accantonati € 11.601,45 come da impegno n. 2129 002/2025 sul capitolo n. 103864;

APPURATO che sulla prenotazione n. 2325/2026 a valere sul capitolo n. 103864, non si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028;

Visto il DDR del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell'Allegato A "Bilancio finanziario gestionale 2026-2028", approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39)."

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori relativi al progetto 1443: "Frana di Saviane - Comune di Alpago (già Comune di Puos d'Alpago) - Possibile ostruzione del Torrente Valturcana con conseguente situazione di rischio per Cornei, frazione di Puos d'Alpago - 3° stralcio". Importo finanziamento € 1.000.000,00 - Codice Unico Intervento: L80007580279201900097 - Cod. GLP: FF-I1379.0 - CUP: H58H17000230001- CIG B078A9F492, e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Veruska Bortoluzzi, datato 29/05/2026, relativamente ai lavori eseguiti pari a € 725.090,67;
3. di determinare che l'importo netto corrisposto all' Impresa Silvio Pierobon s.r.l., Via I. Caffi, 130 - 32100 Belluno (BL), partita IVA: 00272430257, è di € 721.465,22 pari alla somma del certificato di pagamento n. 1, 2 e 3;
4. di determinare che l'importo da corrisponde all'impresa appaltatrice, anagrafica n. 00185220, relativamente ai lavori, è pari ad € 3.625,45 per allineamento contabile pari a € 3.625,44 oltre iva (€ 797,60) per un totale di €. 4.425,04, che trova copertura nell'impegno n. 2129 001/2025, a valere sul capitolo n. 103864;
5. di provvedere, con successivo atto, alla determinazione e conseguente liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall' art. 45 del D.lgs. 36/2023 come da impegno n. 2129 002/2025, a valere sul capitolo n. 103864;
6. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva alla Ditta;
7. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs 33/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommovilla