

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 16171 del 23 luglio 2026

DGR 1861/2015 - Decreto n. 9 del 21/01/2016 - Opere per la difesa del suolo Lavori di sistemazione delle OO.II. del Fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza in Comuni vari (Comune di Bassano del Grappa - Cod. int. 887) Progetto Cod. GLP n. VI-I1312.0 CUP: H77B16000020001 - CIG: 8331310E7E. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la contabilità finale del progetto n.VI-I1312.0 avente titolo "Lavori di sistemazione delle OO.II. del Fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza in Comuni vari", nonché il certificato di regolare esecuzione e dispone il pagamento del saldo all'Impresa.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con OCDPC n.43/2013 e successivo DGR n.1861 del 23-12-2015 annualità 2014-2015 è stata stanziata la somma complessiva di € 36.800.000,00 per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali 2014-2015 a valere sulla contabilità speciale n. 5458 intestata al Dirigente U.P. Sicurezza e Qualità (poi Sezione Sicurezza e Qualità);
- la Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Sezione Sicurezza e Qualità n. 9 del 21/01/2016 ha confermato il finanziamento per gli interventi in parola a valere sulla contabilità speciale n. 5458;
- Con Decreto dell'U.O. Genio Civile Vicenza n.143 del 15-11-2016 è stato affidato definitivamente l'incarico per rilievi strumentali, indagini geotecniche e service di progettazione a favore di Mario Costa, (Cod. anagrafica 00162219) per l'importo contrattuale di € 24.995,70;
- con DDR n. 109 del 23-03-2018 del direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza è stato aggiudicato l'incarico per redazione della V.Inc.A. a favore di Mario Costa, (Cod. anagrafica 00162219) per l'importo contrattuale di € 3.806,40;
- con DDR n. 115 del 04-04-2018 del direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza è stato aggiudicato l'incarico per ricerche e sorveglianza archeologica a favore della S.R.A Società Ricerche Archeologiche di Rizzi Giovanni e Co. S.n.c, (Cod. anagrafica 00127471) per l'importo contrattuale di € 6.100,00;
- con DDR 543 del 17-09-2018 del direttore della Direzione Operativa sono stati assunti gli impegni n. 7567/2018 per € 3.806,40 a favore di Costa Mario e n. 1353/2019 per € 6.100,00 a favore della S.R.A Società Ricerche Archeologiche;
- con voto n.72 del 10-04-2017 e n. 42 del 15-04-2019 il progetto ha avuto la approvazione dal punto di vista tecnico ed economico della Commissione Tecnica Regionale Decentrata dei Lavori Pubblici (CTRD);
- con Decreto della Direzione Operativa n. 280 del 30-07-2019 è stato approvato in linea tecnico-economica il progetto esecutivo in oggetto - Determina a contrarre - prenotazione di spesa con istituzione del fondo pluriennale vincolato, e impegnato l'importo di € 750.000,00 sul capitolo 103425 esigibilità 2021 con il seguente quadro economico iniziale:

A1 - Lavori	€ 566.000,00
A2 - Oneri per la sicurezza	€ 13.500,00
TOTALE LAVORI (A)	€ 579.500,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
B1 - IVA 22% su A1 + A2	€ 127.490,00
B2 - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.954,00

B3 - Spese tecniche progettazione, sorveglianza archeologica e V.Inc.A.	€ 27.700,00
B4 - CNPAIA su spese tecniche	€ 908,00
B5 - IVA 22% su Spese tecniche e CNPAIA	€ 6.293,76
B6 - Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.154,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 170.500,00
IMPORTO FINANZIATO (A + B)	€ 750.000,00

- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 461 in data 24-09-2020 sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva ed efficace all'impresa PILOTTO MASSIMILIANO con sede ad Orgiano (VI) 36040, via Borgomale 27, - C.F. e P.Iva 02314770245, che ha offerto con un ribasso del 29,311% sull'importo a base d'asta pari a € 400.099,26 per lavori, ed € 13.500,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 413.599,26 (IVA inclusa);
- in data 18-05-2021 venne sottoscritto il contratto d'appalto n. 256 di reg. dall'impresa PILOTTO MASSIMILIANO per l'importo contrattuale di € 413.599,26 (oneri per la sicurezza inclusi);
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n.323 del 20-05-2021 è stato assunto l'impegno di spesa di € 504.591,10 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi) sul capitolo di spesa n. 103425 rimodulando il quadro economico dei lavori:

A1 - Lavori	€ 400.099,26
A2 - Oneri per la sicurezza	€ 13.500,00
TOTALE LAVORI (A)	€ 413.599,26
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
B1 - IVA 22% su A1 + A2	€ 90.991,84
B2 - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.954,00
B3 - Spese tecniche progettazione, sorveglianza archeologica e V.Inc.A.	€ 27.700,00
B4 - CNPAIA su spese tecniche	€ 908,00
B5 - IVA 22% su Spese tecniche e CNPAIA	€ 6.293,76
B6 - Imprevisti	€ 70.699,00
B7 - Accantonamento per ribasso d'asta	€ 132.854,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 336.400,74
IMPORTO FINANZIATO (A + B)	€ 750.000,00

- la consegna dei lavori è avvenuta il 31-08-2021, mentre il certificato di ultimazione è del 23-01-2023;
- in data 18/05/2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", disciplina le modalità di calcolo della revisione dei prezzi per i lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- per i maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva è stato sottoscritto dalle parti il contratto aggiuntivo Reg. 355 del 23-09-2022 per l'importo complessivo di € 506.623,21 (IVA esclusa) e che include la revisione dei prezzi;
- con Decreto n. 528 del 06-10-2022 il Direttore della U.O. Genio Civile di Vicenza approva in linea tecnica ed economica la Perizia suppletiva sopracitata e il seguente quadro economico:

A1 - Lavori più oneri per la sicurezza	€ 413.599,26
A2 - Revisioni prezzi del contratto principale	€ 28.523,25
TOTALE LAVORI	€ 442.123,21
A3 - Lavori perizia	€ 60.000,00
A4 - Revisioni prezzi della perizia	€ 4.500,00
TOTALE PERIZIA	€ 64.500,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A)	€ 506.623,21
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
B1 - IVA 22% su A1 + A2	€ 97.267,10
B2 - IVA 22% su A3 + A4	€ 14.190,00
B2 - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.954,00
B3 - Spese tecniche progettazione, sorveglianza archeologica e V.Inc.A.	€ 27.700,00
B4 - CNPAIA su spese tecniche	€ 908,00
B5 - IVA 22% su Spese tecniche e CNPAIA	€ 6.293,10
B6 - Imprevisti	€ 70.699,00
B7 - Accantonamento per ribasso d'asta	€ 19.365,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 243.376,79
IMPORTO FINANZIATO (A + B)	€ 750.000,00

VISTI:

- il decreto n. 109 del 23/03/2018 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della VINCA, per € 3.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, e il Certificato di regolare esecuzione dell'incarico del 10/09/2019;
- il decreto n. 115 del 04/04/2018 con cui è stato affidato l'incarico professionale per ricerche e sorveglianza archeologica, per € 5.000,00 oltre IVA, e il Certificato di regolare esecuzione dell'incarico del 29/03/2022;
- il decreto n. 143 del 15/11/2016 con cui è stato affidato l'incarico professionale per rilievi strumentali, indagini geotecniche e service di progettazione, per € 19.700,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
- i cinque SAL e corrispondenti certificati di pagamento sono dettagliati nella tabella seguente, dai quali risulta un credito residuo di € 2.983,26 a favore dell'impresa affidataria:

SAL N.	DATA	IMPORTO PROGRESS.	CERTIFICATO N.	DATA	IMPORTO
1	28.10.2021	€ 172.492,60	1	08.11.2021	€ 170.000,00
2	28.02.2022	€ 413.536,91	2	09.03.2022	€ 241.000,00
3	04.11.2022	€ 442.060,86	3	23.11.2022	€ 28.523,95
4	23.01.2023	€ 502.009,21	4	10.02.2023	€ 59.500,00
5	13.09.2023	€ 506.903,67	5	10.10.2023	€ 4.896,46
			TOTALE	-	€ 503.920,41

- l'importo complessivo netto dei lavori risulta leggermente più alto rispetto al quadro economico autorizzato dal Decreto 528 del 06-10-2022 di € 280,46;
- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritti dalle parti il 16-01-2024, i quali attestano la corretta esecuzione dei lavori e che ammontano a complessivi € 506.903,67 più IVA, come riportato dal seguente quadro economico:

A1 - Lavori (comprensivo rev. prezzi)	€ 491.248,23
A2 - Oneri di sicurezza	€ 15.655,44
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A)	€ 506.903,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
B1 - IVA 22% su A1 + A2	€ 111.518,81
B2 - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.954,00
B3 - Spese tecniche incarico rilievi strumentali, indagini geotecniche e service progettazione	€ 24.995,36
B4 - Incarico redazione VINCA	€ 3.806,40
B5 - Incarico sorveglianza archeologica	€ 6.100,00
B6 - Imprevisti e lavori supplementari	€ 70.356,18
B7 - Accantonamento per ribasso d'asta	€ 19.365,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 243.376,79
IMPORTO FINANZIATO (A + B)	€ 750.000,00

- il Decreto dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 193 del 21/04/2026, il quale ha apportato una variazione all'impegno n. 2024/1795/001 al fine di poter sostenere la maggiore spesa relativa ai lavori e riducendo la somma destinata agli incentivi per le funzioni tecniche di € 342,16;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36;

VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori il 16/01/2024, dai quali risulta che i lavori sono stati correttamente eseguiti all'impresa PILOTTO MASSIMILIANO, con sede ad Orgiano (VI) via Borgomale 27 (C.F. e P.Iva 02314770245), e che l'importo complessivo è pari a € 618.422,48 di cui € 506.903,67 netti per lavori ed € 111.518,81 per IVA, a cui sono da aggiungere € 6.611,84 per il compenso incentivante del personale tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
3. di corrispondere all'impresa PILOTTO MASSIMILIANO la somma lorda residua di € 3.639,58 di cui € 2.983,26 ed € 656,32 per IVA, a titolo di saldo dei lavori eseguiti, a cui si provvederà con gli impegni 2023/3111, 2023/3322 e 2024/1795/001 del capitolo 103425;
4. di rimandare a un successivo provvedimento del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza la liquidazione del compenso incentivante ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del DLgs 163/06 (art. 18 L. 109/94) e successive modifiche e

integrazioni;
5. che il presente atto sia pubblicato integralmente nel BURVET ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Paolo Marchetti Giovanni