

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 18698 del 18 settembre 2026

Opere di Pronto Intervento L.R. 1/1975 art. 3, L.R. 13/2022 art. 25, D.Lgs. 36/2023 art. 140. Lavori di somma urgenza per la ricostruzione dell'argine sinistro gravemente danneggiato del Fiume Brenta nei giorni 27-28 febbraio 2024, a salvaguardia dell'area industriale in località Prè nei comuni di Bassano del Grappa e Nove. Prog. VI-P1450.0 - Importo dei lavori al netto di IVA: Euro 296.371,35. CUP: H31J24000220002, CIG: B0EA7672F7, APPTTEL: G00793. APPROVAZIONE del progetto a consuntivo, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori LIQUIDAZIONE pagamento Euro 1.942,89 IVA COMPRESA ditta Costruzioni Lazzarotto s.r.l., a titolo di saldo dei lavori eseguiti.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia a consuntivo del 12/05/2026, gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione del Progetto n. VI-P1450.0, recante il titolo: "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione dell'argine sinistro gravemente danneggiato del Fiume Brenta nei giorni 27-28 febbraio 2024, a salvaguardia dell'area industriale in località Prè nei comuni di Bassano del Grappa e Nove" si liquida inoltre all'impresa esecutrice l'importo di € 1.942,89 a titolo di saldo dei lavori eseguiti.

Il Direttore

VISTI:

il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 28/02/2024, relativo al maltempo dei giorni 27-28/02/2024 che ha causato alcuni danneggiamenti alla scogliera a protezione dell'argine sinistro a Bassano del Grappa in loc. Prè a causa principalmente della direzione anomala assunta localmente dalla corrente;

la nota prot. n. 130554 del 13/03/2024, con la quale i lavori sono stati affidati all'Impresa COSTRUZIONI LAZZAROTTO srl, avente sede a Valbrenta (VI) in Via Fontoli civ. 9, per un importo complessivo netto di € 199.900,00 e con un ribasso d'asta dell'8,50% sulle voci del prezzario regionale dell'anno 2023;

la perizia giustificativa dell'intervento, redatta il 22/03/2024;

il Decreto n. 11 del 11/04/2024 con cui il Direttore di Direzione Alessandro De Sabbata ha approvato l'esecuzione dei lavori e il quadro economico della perizia giustificativa, con il seguente quadro economico:

Lavori			
A.1	Per lavori a base di offerta	€	195.021,91
A.2	Per oneri di sicurezza - 2,50%	€	4.878,09
A	TOTALE PER LAVORI	€	199.900,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. 22% su A1 + A.2	€	43.978,00
B.2	Compenso art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	3.998,00
B	TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	47.976,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€	247.876,00

il Verbale di consegna e il Certificato di ultimazione dei lavori, i quali attestano che il cantiere è stato operativo (salvo due sospensioni temporanee per alcune intumescenze del fiume) dal 18/04/2024 al 19/12/2024;

il progetto della perizia giustificativa di un nuovo stralcio del 12/12/2024, resa necessaria dai danni provocati dalle piene del Brenta nel mese di ottobre, quando le opere erano quasi concluse;

il Decreto n. 65 del 24/12/2024 del Direttore di Direzione Alessandro De Sabbata, che ha approvato l'esecuzione dei lavori e il quadro economico aggiuntivo della seconda perizia:

Lavori			
A.1	Per lavori a base di offerta	€	94.253,44
A.2	Per oneri di sicurezza - 2,50%	€	2.500,00
A	TOTALE PER LAVORI	€	96.753,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. 22% su A1 + A.2	€	21.285,76
B.2	Compenso art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	1.935,07
B	TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	23.220,83
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€	119.974,27

- il contratto per il primo stralcio dei lavori è stato registrato il 22/07/2024 con n. 134 per l'importo di € 243.878,00 (IVA inclusa), e il contratto "ad addendum" avente n. reg. 354 del 24/07/2025, relativo a un importo per lavori di ulteriori € 118.039,20 (IVA inclusa).

CONSIDERATO CHE:

il Decreto di nomina del gruppo di progettazione n. 99 del 02/04/2024 individua come Responsabile Unico del Progetto l'ing. Giovanni Paolo Marchetti e come Direttore dei Lavori l'ing. Federico Soatto;

per la temporanea impossibilità del Direttore dei lavori di svolgere la propria attività, con Decreto n. 470 del 21/11/2024 il Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza ha sostituito il direttore dei lavori con il dott. Nicola Rosin, al fine di poter portare a conclusione l'intervento;

il progetto a consuntivo, redatto il 12/05/2026, durante l'adunanza del 21/05/2026 della CTRD (ex L.R. 27/2003) ha ricevuto parere favorevole n. 56 in linea tecnica ed economica, da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

Lavori			
A	TOTALE PER LAVORI	€	296.371,35
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. 22% su A	€	65.201,70
B.2	Compenso art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	5.933,07
B	TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	71.134,77
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€	367.506,12
C	ECONOMIE	€	344,15
	TOTALE FINANZIATO (A + B + C)	€	367.850,27

- è stata sottoscritta dalle parti il 22/06/2026 la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, dove si attesta che i lavori si sono svolti secondo quanto pattuito e a regola d'arte.

DATO ATTO CHE:

dal quadro economico finale risulta una minor spesa di € 344,15;

dalla Relazione sul conto finale e dal Certificato di regolare esecuzione risultano tre certificati di pagamento a favore dell'impresa affidataria:

- a. Certificato n. 1 del 18/09/2024 per la liquidazione di € 86.278,82;
- b. Certificato n. 2 del 05/12/2024 per la liquidazione di € 96.000,00;
- c. Certificato n. 3 del 21/11/2025 per la liquidazione di € 112.500,00.

essendo quindi stata già corrisposta una somma di € 294.778,82, si stabilisce che il credito netto dell'impresa è di € 1.592,53, a titolo di saldo dei lavori eseguiti..

VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 1975;

VISTA la L.R. n. 27 del 7 novembre 2003;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica, economica e paesaggistica il progetto a consuntivo n. VI-P1450.0, redatto in data 12/05/2026 e relativo ai "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione dell'argine sinistro gravemente danneggiato del Fiume Brenta nei giorni 27-28 febbraio 2024, a salvaguardia dell'area industriale in località Prè nei comuni di Bassano del Grappa e Nove.", per un importo dei lavori al netto di IVA di € 296.371,35;
3. di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/06/2026, dai quali risulta che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta COSTRUZIONI LAZZAROTTO srl (P.IVA/C.F. 00863650248), avente sede a Valbrenta (VI) in Via Fontoli civ. 9, per un importo pari a € 361.573,05, di cui € 296.371,35 netti per lavori e € 65.201,70 per IVA,
4. di corrispondere all'impresa COSTRUZIONI LAZZAROTTO srl l'importo netto di € 1.592,53, a cui si aggiungono € 350,36 per IVA, per un totale di € 1.942,89 a titolo di saldo dei lavori eseguiti,
5. di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione/liquidazione dell'importo di € 5.933,07 relativo agli incentivi per le finzioni tecniche a favore del personale dipendente, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023, la cui copertura economica risulta a carico del capitolo 53010 esercizio 2024 impegno n. 4849/2024 € 3.998,00 DDR n. 12 del 11/04/2024 impegno n. 9614/2024 € 1.935,07 DDR n. 65 del 24/12/2024 del bilancio regionale;
6. viene accertata una economia di € 344,15 a carico del bilancio regionale che sarà accertata in fase di riaccertamento ordinario;
7. Che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Paolo Marchetti