

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 14867 del 18 giugno 2026

Approvazione atti di contabilità finale, liquidazione saldo e determinazione economie dell'intero intervento. Progetto n. 4_TV "Lavori di manutenzione ordinaria e di regimazione idraulica lungo il torrente Visnà ed i suoi affluenti in comune di Miane (TV)". Codice GLP FF-I1827. Importo progetto € 51.800,00 - CUP H57G25000260002 - CIG B8F4EB3410. Finanziamento: Bilancio regionale esercizio finanziario 2025 - Cap. 105197/U "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio". L.R. 52/1978, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
[FORESTE ED ECONOMIA MONTANA]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori del progetto n. 4_TV - FF- I1827, liquidando l'importo a chiusura contabile degli stessi e determinando le economie di spesa dell'intervento.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- l'Unità Organizzativa Servizi Forestali della Regione del Veneto esercita la competenza idraulica sul demanio fluviale della Regione Veneto attribuito con Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 ("Legge forestale regionale") e ss.mm.ii;
- con nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici prot. n. 0013805 del 13/01/2025, è stata comunicata l'approvazione del Bilancio Regionale con L.R. 27 dicembre 2024 n. 34 e lo stanziamento sul capitolo di spesa 105197/U "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico - acquisto di beni e servizi" dell'importo di € 1.900.000,00, in esercizio finanziario 2025, di cui € 200.000,00 assegnati alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali per le attività di cui all'oggetto del capitolo di spesa;
- tra gli interventi di competenza di carattere estensivo nell'ambito del territorio del comune di Miane (TV), ovvero la pulizia delle briglie per il libero deflusso delle portate idriche, rientra l'alveo demaniale del torrente Visnà ed i suoi affluenti;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali del 22 settembre 2025, n. 365 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento in oggetto,
- con Decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali del 15 ottobre 2025, n. 387 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dall'Ing. Federica Spinnato della U.O. Servizi Forestali, incaricata con nomina del 23 settembre 2025, agli atti di questo ufficio;
- con Decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali del 16 dicembre 2025, n. 454 sono stati aggiudicati e affidati i lavori alla ditta F.A.L. s.r.l., con sede legale in via G. Schiratti, n. 49, Pieve di Soligo (TV), P.IVA 04438530265, la quale ha offerto un ribasso di gara del 1,5 % per un importo contrattuale al netto di Iva pari a € 41.128,96, comprensivo di € 900,00 per oneri della sicurezza; lo stesso Decreto assumeva l'impegno di spesa dei lavori, sul capitolo 105197/U impegno n. 2025 00008942 000, e rimodulava il quadro economico come segue:

A. Lavori	
A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 40.228,46
A.2 Oneri sicurezza	€ 900,00
Totale lavori A	€ 41.128,96
B. Somme a disposizione	
B.1 Oneri fiscali (IVA sui lavori)	€ 9.048,37
B.2 Imprevisti	€ 875,27
B.4 Economie di gara	€ 747,40
Totale somme a disposizione B	€ 10.671,04

Totale A+B	€ 51.800,00
------------	-------------

RILEVATO che il suddetto quadro economico, riporta alla voce "Lavori soggetti a ribasso", per mero errore di battitura, l'importo di € 40.228,46 anziché di € 40.228,96 e che pertanto il quadro economico corretto è quello riportato di seguito:

A. Lavori	
A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 40.228,96
A.2 Oneri sicurezza	€ 900,00
Totale lavori A	€ 41.128,96
B. Somme a disposizione	
B.1 Oneri fiscali (IVA sui lavori)	€ 9.048,37
B.2 Imprevisti	€ 875,27
B.4 Economie di gara	€ 747,40
Totale somme a disposizione B	€ 10.671,04
Totale A+B	€ 51.800,00

CONSIDERATO che con nomina del 18 dicembre 2025 prot. 681582 è stato incaricato della Direzione dei lavori il Dott. For. Alberto Marcon;

VISTI inoltre:

- il contratto d'appalto n. 73 del 16/12/2025, rep. n. 46430 tra il Direttore U.O. Servizi Forestali Dott. Gianmaria Somnavilla e la ditta F.A.L. s.r.l., per l'importo complessivo di € 41.128,96 suddivisi in € 40.228,46 per lavori a misura ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

- il verbale di consegna dei lavori del 23/12/2025 dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 90 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna; pertanto, il termine ultimo scadeva il 23/03/2026;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 19/03/2026 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in tempo utile;

RISULTATO che con liquidazione di spesa n. 2026 012268 del 20/05/2026 è stato erogato alla ditta F.A.L. s.r.l. l'importo di € 40.910,81 oltre Iva pari a € 9.000,38 per un totale di € 49.911,19, relativo al certificato di pagamento n. 1 del 24/04/2026 riguardante lo stato d'avanzamento n. 1 corrispondente al finale dei lavori a tutto il 10/03/2026;

PRESO ATTO che l'art. 116 comma 7, e art. 28 dell'All. II.14) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.") e s.m.i. consente, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

PRESO ATTO che gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché il certificato di regolare esecuzione redatto, ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. e) del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 ("Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione») e dell'art. 116 comma 7 e dell'art. 28 dell'All. II.14) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori e datato 28/04/2026, sono stati sottoscritti senza riserve dalla ditta F.A.L. s.r.l. e dai quali risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 41.116,39 oltre Iva;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a favore della ditta il credito netto, relativamente ai lavori da contratto, è pari a € 205,58 oltre Iva, che trova copertura nel capitolo 105197/U impegno n. 2026 00004786 000, in seguito a riaccertamento ordinario secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 16 aprile 2026;

VISTO il D.U.R.C. in corso di validità;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

VISTO D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro economico così come corretto in premessa;
3. di approvare gli atti di contabilità finale del progetto n. 4_TV "Lavori di manutenzione ordinaria e di regimazione idraulica lungo il torrente Visnà ed i suoi affluenti in comune di Miane (TV)". Importo finanziamento € 51.800,00 - CUP H57G25000260002 - CIG B8F4EB3410 e il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 14 c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018, e di cui all'art. 116 comma 7, e all'art. 28 dell'All. II.14) del D.lgs. 36/2023, redatto dal Direttore dei lavori Dr. Alberto Marcon datato 28/04/2026 relativamente ai lavori eseguiti pari a € 41.116,39 Iva esclusa;
4. di dare atto che l'importo netto corrisposto alla ditta F.A.L. s.r.l., censita in anagrafica al n. 158112, è pari al certificato di pagamento n. 1 di € 40.910,81;
5. di liquidare alla ditta F.A.L. s.r.l., a chiusura contabile dell'intervento di cui al precedente punto 2), la somma di € 250,81 di cui € 205,58 per lavori e € 45,23 per IVA, a valere sull'impegno n. 2026 00004786 000 assunto sul capitolo 105197/U;
6. di registrare un'economia dell'intervento di cui al precedente punto 2) di € 12,57 a valere sull'impegno n. 2026 00004786 000 assunto sul capitolo 105197/U, la quale verrà accertata in sede di riaccertamento ordinario;
7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommovilla