

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 14896 del 19 giugno 2026

Approvazione CRE - Relazione Finale dell'intervento Codice: D.Lgs. 1-2019-622-BL-021 Intervento di messa in sicurezza del torrente Cordevole e del ponte di via Ornella in loc. Fossal, unica via d'accesso all'abitato di Ornella, in Comune di Livinallongo del Col di Lana." - Importo complessivo Euro 614.003,69 - CUP: J93H20000380001 - CIG: B22B6C6A95 - Cod. GLP FF-I1327.0. Ex OCDPC 622/2019 - OCDPC n. 819/2022 - O.C. n. 2/2020.

[FORESTE ED ECONOMIA MONTANA]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale del progetto D.Lgs. 1-2019-622-BL-021.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 145 del 13.11.2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali che a partire dal 12.11.2019 si sono succeduti, caratterizzati da abbondanti e violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale;

- con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21.12.2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;

- Il Commissario delegato con ordinanza n. 2 del 29/09/2020 ha approvato l'elenco degli interventi come autorizzato dal dipartimento con la nota n. POST/33725 del 09/06/2020 e individuato i Soggetti attuatori;

- con l'O.C. n. 2/2020 è stata impegnata la spesa sulla contabilità speciale n. 6178 aperta ai sensi della OCDPC 622/2019, poi intestata a "DIR PC VENETO 0.622-19 819-22" e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento Codice D.Lgs. 1-2019-622-BL-021 Intervento di messa in sicurezza del torrente Cordevole e del ponte di via Ornella in loc. Fossal, unica via d'accesso all'abitato di Ornella, in Comune di Livinallongo del Col di Lana" - Importo complessivo € 494.003,69;

- con successiva O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019, individuando il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei relativi interventi;

VISTA la D.G.R. n. 721 del 26/06/2024 con cui sono state individuate le strutture ordinariamente competenti al completamento degli interventi, tra cui la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali per il tramite della U.O. Servizi Forestali, con istituzione dei capitoli di spesa su cui allocare le risorse necessarie;

DATO ATTO che con Decreto n. 107 del 24/10/2024 è stato approvato il Piano di rimodulazione degli interventi urgenti di reinpiego delle economie F.E.N. come autorizzato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota ASE/0063394 del 07/12/2023;

CHE con lo stesso decreto è stata impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato A, il progetto relativo a Intervento di messa in sicurezza del torrente Cordevole e del ponte di via Ornella in loc. Fossal, unica via d'accesso all'abitato di Ornella, in Comune di Livinallongo del Col di Lana" - Codice ECO_FEN-2019-813-BL-007 per l'importo di € 120.000,00 per un importo complessivo dell'intervento di € 614.003,69

CONSIDERATA la nota prot. n. 546174 del 23/10/2024 con la quale è stata inoltrata dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria la richiesta di istituzione di specifici capitoli d'entrata e dei corrispondenti capitoli di spesa per la gestione contabile delle risorse della contabilità speciale n. 6178 afferente alla ex. O.C.D.P.C. n. 819/2022, con contestuale variazione di competenza e di cassa, per l'annualità 2024, in relazione ai nuovi

capitoli di bilancio;

VISTO la D.G.R. n. 1288 del 14/11/2024 con cui è stata disposta la variazione di bilancio inerente le risorse in argomento, a seguito della quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa, associati alle strutture istituzionalmente competenti a svolgere le conseguenti attività ordinariamente previste per la relativa gestione contabile tra cui per la Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali il capitolo di spesa 105419 per un importo di Euro 1.515.334,85;

VISTO inoltre il Decreto n. 1422 del 18/11/2024 con il quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dava atto che in capo alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, struttura istituzionalmente competente all'esecuzione delle opere idraulico-forestali per il tramite della U.O. Servizi Forestali, vi sono le attività ordinariamente previste per la gestione contabile del capitolo di spesa u. 105419;

APPURATO che per quanto sopra, con proprio decreto n. 489 del 23/12/2024, sono stati assunti gli impegni e prenotazioni sul bilancio regionale al capitolo n. 105419/U relativamente al progetto in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 162 del 27/04/2022 e successiva integrazione con Decreto n. 219 del 05/06/2024 318 del 24/06/2022 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo codice D.Lgs. 1-2019-622-BL-021 redatto dal dott. ing. Luca Zanon di Chies d'Alpago (BL), come da decreto di incarico n. 57 del 25/10/2021, con Decreto n. 290 del 05/08/2024 veniva inoltre incaricato della Direzione lavori il medesimo professionista esterno (Ing. Zanon);

- a seguito delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 253 del 27/07/2024 - e successiva presa d'atto con decreto del Direttore dell' U.O. Servizi Forestali - all'Impresa F.Ili De Pra S.p.A. con sede in Viale Cadore, 69 - 32014 Ponte nelle Alpi P.Iva 00060010253, la quale ha offerto un ribasso di gara del 1,030% ovvero per l'importo contrattuale di € 412.319,56, (comprensivo di € 40.163,76 per oneri sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 372.155,80 (iva e oneri per la sicurezza esclusi);

VISTO inoltre:

- il Contratto d'Appalto n. 35/2024 del 13/09/2024 repertorio n. 46223 tra il Direttore Dott. Gianmaria Sommariva che interviene in nome e per conto della Regione Veneto e all'Impresa F.Ili De Pra S.p.A. di Ponte nelle Alpi, per l'importo complessivo di € 412.319,56, Iva esclusa, di cui € 40.163,76 per oneri della sicurezza;

- il verbale di consegna dei lavori del 06/08/2024, dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 120, pertanto il termine ultimo scadeva il 04/12/2024;

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 14/11/2024;

- il decreto n. 229 del 01/07/2025 di approvazione della perizia suppletiva e di variante e rimodulazione del quadro economico ed il relativo atto di sottomissione n. 35/2025 del 01/07/2025, rep. n. 45619 per un importo totale lavori di € 429.385,78 oneri della sicurezza compresi, iva esclusa, di cui € 17.066,22 di maggiori lavori; col medesimo decreto veniva inoltre ratificato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e una proroga dei termini contrattuali di n. 60 giorni;

- il certificato di pagamento dei lavori n. 1 del 16/01/2025 relativo al SAL 1 a tutto il 16/01/2025 per il pagamento della rata di € 311.844,49 Iva compresa, relativa fattura n. 35/FI del 19/02/2025 liquidazione di spesa n. 2025 003987 del 20/02/2025 all'Impesa F.Ili De Pra S.p.A. di € 255.610,24 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 56.234,25;

- il certificato di pagamento dei lavori n. 2 del 13/11/2025 relativo al SAL 2 a tutto il 19/08/2025 per il pagamento della rata di € 156.752,82 Iva compresa, relativa fattura n. 319/FI del 01/12/2025 liquidazione di spesa n. 2025 029388 del 02/12/2025 all'Impesa F.Ili De Pra S.p.A. di € 128.485,92 oltre il versamento all'erario dell'Iva pari ad € 28.266,90;

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 19/08/2025, concedendo 40 giorni per il completamento delle opere funzionali, in data 28/09/2025 il Direttore dei Lavori ha verificato l'effettivo completamento delle opere accessorie e pertanto certifica che i lavori sono stati correttamente eseguiti e in tempo utile;

- il collaudo statico redatto dall'Ing. Veruska Bortoluzzi in data 18/12/2025;

- il D.U.R.C. in corso di validità;

VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione datato 07/04/2026 con il quale il Direttore dei Lavori dott. Ing. Luca Zanon certifica la regolare esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è pari a € 428.679,40, determinando pertanto una minor spesa contrattuale pari ad € 706,38;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa relativamente ai lavori da contratto è pari a € 44.583,24 oltre iva i quali trovano copertura nell'impegno 2026 00003629 e impegno 2026 00003630 del capitolo 105419 art. 035;

RISULTATO che sono ancora da determinare gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e che dal quadro economico in approvazione risultano accantonati € 6.6659,08 come da impegno 2025 00002098 del capitolo 105419 art. 035;

APPURATO che deve essere liquidato a saldo il professionista esterno per un totale di € 7.122,47 che trova copertura nell'impegno 2026 00003628 del capitolo 105419 art. 035 e € 5.075,20 che trova copertura nell'impegno 2026 00003631 del capitolo 105419 art. 035;

VISTO il D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022;

VISTO il D. Lgs 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2020;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028".

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di approvare gli atti di contabilità finale, dell'intervento di messa in sicurezza del torrente Cordevole e del ponte di via Ornella in loc. Fossal, unica via d'accesso all'abitato di Ornella, in Comune di Livinallongo del Col di Lana." - Importo complessivo € 614.003,69 - CUP: J93H20000380001- Codice Intervento D.Lgs. 1-2019-622-BL-021, il Certificato di Regolare Esecuzione, di cui all'art. 14 c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018 redatti dal Direttore dei Lavori dott. ing. Luca Zanon di Alpagò (BL), datato 07/04/2026, relativamente ai lavori eseguiti pari a € 428.679,40;

3. di determinare che l'importo netto corrisposto all'Impresa F.lli De Pra S.p.A. con sede in Viale Cadore, 69 - 32014 Ponte nelle Alpi P.Iva 00060010253, è di € 384.096,16 pari alla somma del certificato di pagamento n. 1 e n. 2;

4. di determinare che l'importo da corrisponde all'impresa appaltatrice, anagrafica n. 00000347, relativamente ai lavori, è pari € 44.583,24 oltre iva i quali trovano copertura nell'impegno 2026 00003629 e impegno 2026 00003630 del capitolo 105419 art. 035, conseguentemente di registrare un'economia pari ad € 861,79 che verrà accertata in seguito a riaccertamento ordinario nell'anno 2026;

5. di provvedere, con successivo atto, alla determinazione e conseguente liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e che dal quadro economico in approvazione risultano accantonati € 6.6659,08 come da impegno 2025 00002098 del capitolo 105419 art. 035;

6. di determinare che può essere liquidato a Saldo il professionista esterno Ing. Luca Zanon (anagrafica n. 00165305), per l'importo di € 7.122,47 che trova copertura nell'impegno 2026 00003628 del capitolo 105419 art. 035 e € 5.075,20 che trova copertura nell'impegno 2026 00003631 del capitolo 105419 art. 035

7. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva alla Ditta;

8. di pubblicare il presente decreto ai sensi art. 23 del D. Lgs 33/2013;

9. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommovilla