

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 15483 del 6 luglio 2026

REGIONE DEL VENETO - U.O. Genio Civile Venezia L.R. 22-12-2023 n. 32 "Bilancio di Previsione 2024-2026" - DGR n. 461 del 02-05-2024 - Mutuo 2024 - Opere di difesa dei litorali marittimi- Interventi di sistemazione delle difese del litorale veneto da foce Tagliamento a Foce Adige - Accordo Quadro. Ordine di Servizio n. 1 – Interventi di consolidamento del pennello foraneo in sinistra idraulica della canaletta del Mort e ripascimento manutentivo del litorale ad est della foce in Comune di Jesolo - Codice GLP VE-M0096/1 -Importo: Euro 396.875,00. Approvazione proroga dei termini contrattuali.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone proroga dei termini contrattuali per n. 38 giorni naturali e consecutivi relativamente all'intervento in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Regione del Veneto con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Venezia n. 300 in data 08-10-2024 ha approvato il progetto del 30-08-2024 relativo all'Accordo Quadro INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE ADIGE nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 a totale carico del bilancio regionale ai sensi della L.R. 22-12-2023 n. 32 "Bilancio di Previsione 2024-2026" - DGR n. 461 del 02-05-2024 - Mutuo 2024;

- con contratto di Accordo Quadro in data 05-07-2025 n.1800 di rep. i lavori in oggetto sono stati affidati all'RTI NORDIO ITALO & C. s.n.c. di Nordio Giuliano & f.lli (mandataria) - SOMIT S.r.l. (mandante) nell'importo complessivo di € 1.320.000,00 iva esclusa;

- con il citato DDR n. 300 del 08-10-2024 si specificava che per l'esecuzione dei lavori di Accordo Quadro si sarebbe proceduto mediante affidamento tramite singole Perizie Esecutive e successivi Ordini di Servizio;

- con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Venezia n. 304 del 03-10-2025, successivamente rimodulato con Decreto dell'U.O. Genio Civile di Venezia n. 342 del 22-10-2025, è stata approvata la Perizia Esecutiva - Ordine di Servizio n. 1 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PENNELLO FORANEO IN SINISTRA IDRAULICA DELLA CANALETTA DEL MORT E RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DEL LITORALE AD EST DELLA FOCE IN COMUNE DI JESOLO (codice GLP VE-M0096/1) del 15-02-2025, con un importo netto lavori di € 396.875,00 e un importo complessivo di € 490.537,50;

- con Verbale del 05-03-2026 venivano consegnati i lavori al RTI affidatario relativi all'Ordine di Servizio n. 1 di cui al punto precedente, con tempo utile di esecuzione di 90 giorni a partire dal 09-03-2026 e termine di ultimazione il giorno 07-06-2026;

VISTA la richiesta di proroga dei termini di esecuzione dell'Ordine di Servizio n. 1 presentata dalla Ditta mandante SOMIT SRL esecutrice dell'intervento con prot. 086/26 del 27-05-2026 (protocollo RV 34106 del 15-06-2026) per un totale di 30 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che:

1. prolungate condizioni meteomarine avverse non hanno consentito l'esecuzione dei lavori con la continuità necessaria e con le condizioni di sicurezza minime per il personale impiegato;

2. i lavori, soprattutto nella seconda parte del mese di aprile e nel mese di maggio, hanno subito forti rallentamenti per la presenza nelle aree di cantiere di personale estraneo difficilmente gestibile con le ordinarie procedure di messa in sicurezza dei cantieri marittimi;

3. i Verbali di sopralluogo della Direzione Lavori e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione hanno accertato le difficoltà di cui al punto precedente e hanno dato disposizione per superare i relativi problemi di sicurezza;

RILEVATO che con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Caorle del 29-05-2026 sono stati prorogati i termini di esecuzione dell'intervento al 15-06-2026;

RITENUTO, sentito il Direttore dei Lavori, di riformulare i giorni oggetto di richiesta di proroga aggiungendo le giornate intercorrenti tra il termine previsto e i limiti indicati dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto, giorni di effettivo lavoro, per un

totale di 38 giorni naturali e consecutivi;

VISTO il Verbale di Sospensione lavori n. 1 del 16-06-2026 per scadenza dell'Ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Caorle e per l'avvio della Stagione Balneare 2026;

DATO ATTO che i lavori di ripascimento manutentivo sono stati conclusi e che rimangono da realizzare i lavori di messa in sicurezza della testata del pennello foraneo sinistro della Canaletta del Mort;

CONSIDERATA la richiesta della ditta esecutrice, volta all'ottenimento di una proroga del tempo contrattuale a causa delle significative condizioni meteo-marine avverse che non hanno permesso di lavorare in sicurezza e delle oggettive difficoltà di gestione in sicurezza del cantiere;

VALUTATE le osservazioni del Direttore dei Lavori circa l'opportunità di implementare le giornate di proroga richieste dalla ditta esecutrice con le giornate comprese tra il termine di esecuzione previsto e i limiti imposti dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima per un totale complessivo di 38 giorni;

RITENUTO che la richiesta di proroga sia motivata a riscontro delle oggettive condizioni meteomarine avverse e alle difficoltà di gestione operativa in sicurezza del cantiere;

CONSIDERATO che le giornate di proroga contrattuale siano da conteggiare a partire dalla ripresa autunnale dei lavori;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta di proroga con voto n. 46 in data 26-06-2026;

VISTO il Decreto Legislativo 31-03-2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proroga dei termini contrattuali consistente in n. 38 giorni naturali e consecutivi, relativamente ai lavori denominati "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE ADIGE - ACCORDO QUADRO - Ordine di Servizio n. 1 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PENNELLO FORANEO IN SINISTRA IDRAULICA DELLA CANALETTA DEL MORT E RIPASCIMENTO MANUTENTIVO DEL LITORALE AD EST DELLA FOCE IN COMUNE DI JESOLO - Codice GLP VE-M0096/1 -Importo: € 396.875,00
3. di dare atto che otto giorni della proroga concessa risultano intercorrenti tra il termine lavori contrattuali del 07-06-2026 e il 15-06-2026 data di sospensione dei lavori e i rimanenti trenta giorni decorreranno dalla data di ripresa lavori al termine della Stagione Balneare 2026;
4. di confermare quant'altro disposto con il precedente Contratto redatto in data 03-02-2025 con reg. n. 1779;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gabriele Micaroni