

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORESTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA n. 18916 del 24 settembre 2026

**Approvazione CRE - Relazione Finale DGRV 81 del 12 febbraio 2024 - Piano Triennale 2024-2026 Progetto 1510
"Lavori di difesa idrogeologica in bacini vari del Comune di Chies d'Alpago (BL)" - Importo progetto Euro 600.000,00.
Codice Unico Intervento: L80007580279202200003 - CUP H98H24000290002. CIG B71768323A -Cod. GLP FF-II1653.0.
[Settore primario]**

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale del progetto n. 1510 - Codice Unico Intervento: L80007580279202200003.

Il Direttore

PREMESSO che, a seguito di riorganizzazione interna della Regione del Veneto di cui alle DD.GG.R. n. 312 del 30/04/2026,
n. 552 e n. 562 del 16/06/2026, l'ex Unità Organizzativa Servizi forestali è stata assorbita dalla neo costituita Direzione
Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;
PREMESSO CHE:

- con L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale) la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo e delle coste, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo, nonché, ai sensi dell'art. 12, in interventi di conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate da eventi calamitosi eccezionali;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 12 febbraio 2024 è stato adottato il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 ed Elenco annuale 2024 dell'Amministrazione Regione del Veneto. Art. 37 e Allegato I.5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, legge regionale 7 novembre 2003, n. 27";
- con successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 26.03.2024 è stato approvato il Programma triennale 2024-2026 con il relativo Elenco annuale 2024 dei Lavori pubblici di competenza regionale di cui all'art. 37 e Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- tra gli interventi del suddetto Programma triennale 2024-2026 rientrano anche i "Lavori di difesa idrogeologica in bacini vari del Comune di Chies d'Alpago (BL)" per € 600.000,00 con codice CUI L80007580279202200003 e CUP H98H24000290002;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n. 27 del 12/02/2025 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento Progetto n. 1510 "Lavori di difesa idrogeologica in bacini vari del Comune di Chies d'Alpago (BL)" redatto dai tecnici dell'U.O. Servizi Forestali;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n. 124 del 05/05/2025 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e determina a contrarre dell'intervento Progetto n. 1510 di cui sopra, redatto dall'Ing. Massimo Cervo come da incarico DDR n. 465 del 09/12/2024;

VISTO che a seguito di aggiudicazione mediante procedura negoziata, effettuata con procedura telematica n. ID G02495, con DDR n. 327 del 21/08/2025 sono stati affidati i lavori alla Ditta F.Ili De Pra S.p.A., Viale Cadore, n. 69, 32014 Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA 00060010253 (anagrafica n. 00000347), la quale ha offerto un importo pari a € 416.124,68, IVA esclusa, per i lavori in questione, pari a un ribasso del 7,910% sull'importo a base di gara € 451.867,78, oltre a € 11.250,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 427.374,68, compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA e rimodulato il quadro economico, con il medesimo Decreto venivano assunti gli impegni di spesa e nominato il gruppo lavoro per la funzioni tecniche;

VISTO inoltre:

- il Contratto d'Appalto n. 42/2025 del 21/08/2025 repertorio n. 45758 tra il Direttore Dott. Gianmaria Sommovilla che interviene in nome e per conto della Regione Veneto e in qualità di RUP e la Ditta F.Ili De Pra S.p.A. di Ponte nelle Alpi, per l'importo complessivo di € 427.374,68, Iva esclusa, di cui € 11.250,00 per oneri della sicurezza;
- il provvedimento di nomina del Direttore Lavori, del 05/05/2025, al Dott. Fabio Da Re, dipendente dell'allora U.O. Servizi Forestali, ora Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico venatoria;
- il verbale di consegna dei lavori del 27/08/2025, dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 150 giorni, pertanto, il termine ultimo scadeva il 25/01/2026;
- i verbali di sospensione del 14/11/2025 e di ripresa dei lavori del 19/01/2026;
- il decreto n. 37 del 13/03/2026 di approvazione della perizia suppletiva e di variante e rimodulazione del quadro economico ed il relativo atto di sottomissione n. 9/2026 del 13/03/2026 rep n. 46887, per un importo totale lavori di €

460.646,33 oneri della sicurezza compresi, iva esclusa, di cui € 33.271,65 per maggiori lavori; veniva inoltre concessa una proroga dei termini contrattuali di n. 15 giorni;

- con il medesimo decreto veniva assunto l'impegno di spesa € 40.591,41 iva inclusa per i maggiori lavori a favore Ditta F.lli De Pra S.p.A., Viale Cadore, n. 69, 32014 Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA 00060010253 (anagrafica n. 00000347), capitolo di spesa 105213 impegno 2026 00002174 001;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 1 del 09/04/2026 relativo al SAL 1 a tutto il 09/03/2026 per il pagamento della rata di € 286.040,37 Iva compresa, così suddiviso:
- Ditta F.lli De Pra S.p.A. € 236.040,37 iva compresa fascicoli di liquidazione n. 026 014061 e n. 2026 014051 del 17/06/2026
- Ditta F.lli Romor S.r.l. (Subappaltatore) € 50.000,00 fascicoli di liquidazione n. 2026 014059 e n. 2026 014056 del 17/06/2026;
- il certificato di pagamento dei lavori n. 2 del 03/03/2026 relativo al SAL 2 a tutto il 28/03/2026 per il pagamento della rata di € 253.193,88 Iva compresa, così suddiviso:
- Ditta F.lli De Pra S.p.A. € 178.193,88 iva compresa fascicoli di liquidazione n. 026 017696, n. 2026 017694 e n. 2026 017698 del 31/07/2026
- Ditta F.lli Romor S.r.l. (Subappaltatore) € 75.000,00 fascicoli di liquidazione n. 2026 017689 del 31/07/2026;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 28/03/2026, il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile in pari data, concede inoltre 30 gg. per il completamento delle opere accessorie;
- il verbale di accertamento dell'avvenuto completamento delle opere accessorie nei termini prefissati datato 18/06/2026;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all'oggetto;

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione datato 11/08/2026 con il quale il Direttore dei Lavori Dott. Fabio Da Re certifica la regolare esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo netto dei lavori è pari a € 459.531,73;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell'impresa relativamente ai lavori da contratto è pari a € 17.536,44, oltre iva (€ 3.858,02) per un totale di € 21.394,46, i quali trovano copertura nell'impegno n. 2174 001/2026, a valere sul capitolo n. 105213, che a seguito risulterà nel medesimo impegno un'economia pari ad € 5.217,83;

RISULTATO che sono ancora da determinare gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall' art. 45 del D.lgs. 36/2023 e che dal quadro economico in approvazione risultano accantonati € 7.409,88 come da impegno n. 1879 002/2025 sul capitolo n. 105213;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028;

Visto il DDR del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell'Allegato A "Bilancio finanziario gestionale 2026-2028", approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39)."

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori relativi al Progetto 1510 "Lavori di difesa idrogeologica in bacini vari del Comune di Chies d'Alpago (BL)" - Importo progetto € 600.000,00. Codice Unico Intervento: L80007580279202200003 - CUP H98H24000290002. - CIG B71768323A, e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Da Re, datato 11/08/2026, relativamente ai lavori eseguiti pari a € 459.531,73;
3. di determinare che l'importo netto corrisposto alla Ditta F.lli De Pra S.p.A., Viale Cadore, n. 69, 32014 Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA 00060010253, è di € 441.995,29 pari alla somma dei certificati di pagamento n. 1 e n. 2;
4. di determinare che l'importo da corrispondere all'impresa appaltatrice, anagrafica n. 0000347, relativamente ai lavori, è pari ad € 17.536,44, oltre iva (€ 3.858,02) per un totale di € 21.394,46, i quali trovano copertura nell'impegno n. 2174 001/2026, a valere sul capitolo n. 105213;
5. di determinare, sull'impegno n. 2174 001/2026, a valere sul capitolo n. 105213, una economia pari ad € 5.217,83 che verranno accertate in sede di riaccertamento ordinario;
6. di provvedere, con successivo atto, alla determinazione e conseguente liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall' art. 45 del D.lgs. 36/2023 come da impegno n. 1879 002/2025, a valere sul capitolo n. 105213;

7. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva alla Ditta;
8. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.

Gianmaria Som mavilla