

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORESTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA n. 18961 del 25 settembre 2026

Approvazione CRE - Relazione e Contabilità Finale Progetto n. 1546 "Lavori di manutenzione ordinaria per la mitigazione del rischio idraulico di rii demaniali in comune di Alleghe (BL)" Capitolo di spesa 105197/U: "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio". Importo progetto Euro 50.000,00 CUP: H97G25000150002 - CIG B8C8FA88B0 - Cod. GLP: FF-I1783.0.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale e si determinano le economie del progetto n. 1546.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- a seguito di riorganizzazione interna della Regione del Veneto di cui alle DD.GG.R. n. 312 del 30/04/2026, n. 552 e n. 562 del 16/06/2026, l'ex Unità Organizzativa Servizi forestali è stata assorbita dalla neocostituita Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;
- l'Unità Organizzativa Servizi Forestali, incardinata nella Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali ora Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, esercita la competenza idraulica sul demanio fluviale della Regione Veneto, attribuita con L.R. 52/1978 e ss.mm.ii.;
- con nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici prot. n. 0013805 del 13/01/2025, è stata comunicata l'approvazione del Bilancio Regionale con L.R. 27 dicembre 2024 n. 34 e lo stanziamento sul capitolo di spesa 105197/U "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico - acquisto di beni e servizi" dell'importo di € 1.900.000,00, in esercizio finanziario 2025, di cui € 200.000,00 assegnati all'allora Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali per le attività di cui all'oggetto del capitolo di spesa;
- tra gli interventi di competenza di carattere estensivo, ovvero taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche e asportazione di materiale depositatosi in alveo ai fini delle libere portate, rientrano i lavori di manutenzione ordinaria per la mitigazione del rischio idraulico di rii demaniali in comune di Alleghe (BL), per l'importo di € 50.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 270 del 17/07/2025 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento in oggetto;
- con decreto n. 373 del 30/09/2025 è stato approvato il progetto fattibilità tecnico-economica ed esecutivo n. 1546 redatto dalla Dott.ssa Anna Raule, della U.O. Servizi Forestali, ora Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, la stessa veniva incaricata della Direzione Lavori con prot. n. 666141 del 10/12/2025;
- il Direttore della ex U.O. Servizi Forestali con decreto n. 438 del 03/12/2025 ha aggiudicato i lavori, con affido diretto, alla Ditta Luchetta Francesco con sede in via Pineta n. 38, frazione Caviola - 32020 Falcade (BL), P.I. 00652290255, anagrafica 126698, la quale ha offerto un ribasso di gara del 0,700 % per un importo contrattuale al netto di Iva pari a € 40.629,68, comprensivo di € 400,00 per oneri della sicurezza; lo stesso decreto assumeva l'impegno di spesa dei lavori per un importo di € 49.568,21, sul capitolo 105197/U impegno n. 9233/2025, e rimodulava il quadro economico come segue:

A. LAVORI	
A.1 Lavori	€ 40.229,68
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 400,00
A TOTALE LAVORI	€ 40.629,68
B SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Oneri fiscali (IVA sui lavori)	€ 8.938,53
B.2 Imprevisti	€ 431,79
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.370,32
A+B TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00

VISTO inoltre:

- il Contratto d'Appalto n. 66/2025 del 03/12/2025, rep. n. 46393, tra il Direttore Dott. Gianmaria Sommovilla che interviene per conto della Regione Veneto e la ditta Luchetta Francesco, per l'importo complessivo di € 40.629,68 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, Iva esclusa;
- l'emendamento al contratto di cui sopra n. 19/2026 del 30/04/2026, rep. n. 46892, per la variazione della ragione sociale della ditta da impresa individuale "Luchetta Francesco" con sede in via Pineta n. 38, frazione Caviola - 32020 Falcade (BL), P.I. 00652290255 a "Luchetta Francesco S.r.l." con sede in via Celat, 1, fraz. Celat - 32020 Vallada Agordina (BL), P.I. 01315850253 e il decreto n. 178021 del 27/08/2026 di approvazione della variazione dell'impegno n. 4831/2026;
- il verbale di consegna dei lavori del 16/04/2026, dal quale si evince che il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 30 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna; pertanto, il termine ultimo scadeva il 16/05/2026;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 12/05/2026 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti e ultimati in tempo utile in data 07/05/2026;

RISULTATO che con liquidazione di spesa n. 2026 019811 del 02/09/2026 è stato erogato alla ditta Luchetta Francesco S.r.l. l'importo di € 39.330,75 oltre iva € 8.652,77 per un totale di € 47.983,52 relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 22/07/2026 riguardante lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 07/05/2026 corrispondente al finale;

PRESO ATTO che l'art. 116 comma 7, e art. 28 dell'All. II.14) del D.lgs. 36/2023 consente per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

PRESO ATTO che gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto, ai sensi dell'art. 116 comma 7, e art. 28 dell'All. II.14) del D.lgs. 36/2023 dal Direttore dei Lavori datato 07/08/2026, sono stati sottoscritti senza riserve dalla ditta Luchetta Francesco S.r.l., dai quali risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 39.528,39 oltre Iva;

RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto, relativamente ai lavori da contratto, è pari a € 197,64 oltre Iva, che trova copertura al capitolo 105197/U impegno n. 4831/2026;

VISTO il D.U.R.C. in corso di validità;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028;

Visto il DDR del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell'Allegato A "Bilancio finanziario gestionale 2026-2028", approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39)."

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità finale, dei "Lavori di manutenzione ordinaria per la mitigazione del rischio idraulico di rii demaniali in comune di Alleghe (BL)" - Progetto Codice 1546 - CUP: H97G25000150002 - CIG B8C8FA88B0, e il Certificato di Regolare Esecuzione, di cui all'art. 116 comma 7, e all'art. 28 dell'All. II.14) del

- D.lgs. 36/2023, redatto dal direttore dei lavori Dott.ssa Anna Raule datato 07/08/2026 relativamente ai lavori eseguiti pari a € 39.528,39 Iva esclusa;
3. di dare atto che l'importo netto corrisposto alla ditta Luchetta Francesco S.r.l., censita in anagrafica al n. 188803, è pari al certificato n. 1 di € 39.330,75;
 4. di liquidare alla ditta Luchetta Francesco S.r.l., a chiusura contabile dell'intervento di cui al precedente punto 2), la somma di € 241,12 di cui a € 197,64 per lavori e € 43,48 per Iva, a valere sull'impegno n. 4831/2026 di € 49.568,21 assunto sul capitolo 105197/U;
 5. di determinare le economie dell'intervento di cui al precedente punto 2) in € 1.343,57 sull'impegno n. 4831/2026 assunto sul capitolo 105197/U;
 6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
 7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Gianmaria Somnavilla