

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 8 del 24 settembre 2026

COMMISSARIO DELEGATO - EVENTI ALLUVIONALI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012 - Art. 1, comma 548, della L. 228/2012 - Intervento di: “Lavori di ripristino frane e smottamenti lungo le aste dei corsi d'acqua afferenti il bacino del fiume Lemene: Fiumi Loncon e Caomaggiore nei comuni di Pramaggiore e Cinto Caomaggiore (VE)”. Importo complessivo di finanziamento € 1.107.310,47 di cui al Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023. Codice GLP VE-I0341 - CUP: H18H24000040001. Incarico professionale per “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” – allo Studio Arcadia di Michele Marchesin di Motta di Livenza (TV) – Contratto Rep. n. 48 del 15/01/2025 e appendice rep. n. 50 del 29/10/2025. Codice GLP: VE-I0341.0 - CUP: H18H24000040001 – CIG: B4EB2F5D21. Liquidazione a saldo per complessivi € € 3.992,91 per l’incarico professionale.

Il Soggetto Esecutore

DIRETTORE DEL GENIO CIVILE VENEZIA

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 106, della LR n. 11/2002, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, chiedendo successivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello *stato di emergenza* unitamente ad un adeguato sostegno economico;
- con L. n. 228/2012, , recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*” i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 sono individuati quali Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;
- con nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 5744 intestata a “PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13” presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui sopra risultano pari a complessivi € 41.733.328,87;
- con D.L. n. 162/2019, l’operatività del Commissario Delegato di cui al D.L. n. 74/2012, , convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, è stata prorogata al 31 dicembre 2021, per garantire la continuità delle procedure, termine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 con Legge n. 234/2021 e con Legge n. 197/2022;
- nell’ambito delle suddette attività a seguito dell’individuazione di ulteriori economie pari complessivamente ad € 5.197.518,00, di cui è stata accertata la disponibilità sulla Contabilità Speciale n. 5744, il Commissario Delegato ha stabilito, con proprio Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023, l’approvazione dell’elenco degli interventi di difesa marittima e/o idraulica da finanziare, individuati tra quelli prioritariamente segnalati di cui alla nota prot. n. 685750 del 28/12/2023 del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, identificando altresì i Soggetti Esecutori degli interventi;
- nell’allegato B del sopracitato Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023 risulta compreso l’intervento di “*Lavori di ripristino frane e smottamenti lungo le aste dei corsi d'acqua afferenti il bacino del fiume Lemene*” nei Comuni di Annone Veneto, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Portogruaro e individuando quale soggetto esecutore il genio Civile Venezia, finanziato per la somma complessiva di € 1.107.310,47;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto n. 65 del 01/03/2024 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, l’incarico per lo svolgimento delle attività di “*Redazione documentazione tecnica ambientale e forestale*” relativa ai lavori in argomento allo Studio di consulenza ambientale ARCADIA di Michele Marchesin – via Piave, 25 – 31045 Motta di Livenza (TV) – P.IVA: 03475180265 – C.F.: (omissis), che ha offerto l’importo complessivo netto di € 4.680,00 di cui € 4.500,00 per onorario ed € 180,00 per gli oneri previdenziali E.P.A.P. al 4%, oltre agli oneri fiscali di € 1.029,60 I.V.A. al 22% per un totale di € 5.709,60, come da offerta economica pervenuta nella piattaforma APPTel al protocollo n.

89037 in data 21/02/2024, ad oggi liquidato con DDR n. 277 del 05/09/2024;

- in data 20/05/2024 è stato redatto dalla U.O. Genio Civile Venezia il progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 nell'ambito della somma finanziata avente per oggetto alcuni tratti particolarmente compromessi lungo i fiumi Loncon e Caomaggiore dove la problematica idraulica potrebbe colpire gravemente i centri abitati dei Comuni rispettivamente di Pramaggiore e Cinto Caomaggiore;
- con decreto 168 del 28/05/2024 del Direttore del Genio Civile Venezia, è stato approvato in linea tecnica ed economica e in merito alla tutela dei beni paesaggistici, ambientali e naturalistici, secondo il parere favorevole espresso dalla CTRD con voto n. 38 del 24/05/2024, il progetto esecutivo relativo all'intervento di "*Lavori di ripristino frane e smottamenti lungo le aste dei corsi d'acqua afferenti il bacino del fiume Lemene*" Fiumi Loncon e Caomaggiore nei comuni di Pramaggiore e Cinto Caomaggiore (VE) - Codice GLP VE-I0341 - CUP: H18H24000040001 - finanziato per l'importo complessivo di € 1.107.310,47, di cui € 791.000,00 per somme a base d'asta ed € 316.310,47 per somme a disposizione, a valere sul finanziamento disposto con al Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023, risorse presenti nella contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13";
- a seguito di gara, con Decreto n. 305 del 19/09/2024 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, S.O.S. Lavori e Servizi Tecnici è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, commi 5, del D.Lgs. n. 36/2023, dell'intervento sopraindicato (Cod. Progetto VE-I0341 – CUP: H18H24000040001, CIG: B24496AF95), all'impresa I.R.S. S.r.l. con sede in via Sardegna n. 32, cap. 30026, Portogruaro (VE), P. Iva 03914260264, che ha offerto il ribasso del 26,628% per l'importo contrattuale di € 584.633,00 (comprensivo di € 16.000,00 per oneri di sicurezza),. Successivamente è stato sottoscritto il contratto tra le parti in data 15/11/2024 al rep. n. 49;
- con Decreto n. 406 del 19/12/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, l'incarico per lo svolgimento delle attività di "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dell'intervento in argomento allo Studio ARCADIA di Michele Marchesin – via Piave, 25 – 31045 Motta di Livenza (TV) – P.IVA: 03475180265 – C.F.: (omissis), che ha offerto l'importo complessivo netto di € 4.992,00 di cui € 192,00 per oneri previdenziali al 4%, oltre agli oneri fiscali a norma di legge, come da offerta economica pervenuta nella piattaforma APPTTEL al protocollo n. 641912 in data 18/12/2024;
- con Decreto n. 1 del 10/06/2025 del Soggetto Esecutore, Direttore della U.O. Genio Civile Venezia, sono state confermate le attività espletate nonché è stato approvato il quadro economico rimodulato, tenuto conto degli esiti della gara e di una correzione circa la determinazione della somma relativa all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art 45 del D. lgs 36/2023, relativamente all' accantonamento di € 12.656,00 anziché di € 15.820,00 (in quanto trattasi di finanziamenti a destinazione vincolata);
- con Decreto n.3 del 30/10/2025 del Soggetto Esecutore, Direttore della U.O. Genio Civile Venezia, è stata approvata, come da parere favorevole espresso dalla CTRD di Venezia con voto n.140 del 24/10/2025, la modifica n.1 ai sensi dell'art.120, c.3 del D. lgs 36/2023 e smi, che comporta un aumento di netti € 82.059,56, pari al 14,431%, dell'importo di contratto rep. n.49 in data 15/11/2024 con conseguente variazione dell'importo complessivo netto contrattuale a netti € 650.692,56 anziché € 568.633,00 (oneri di sicurezza di € 16.000,00 esclusi) come riportato nel quadro economico seguente di cui alla COLONNA C, variazione che rientra nell'ambito del finanziamento assegnato; successivamente in data 05/11/2025 è stato firmato l'atto di Sottomissione e relativo il verbale di concordamento nuovi prezzi rep. n. 51;
- con successivo Decreto n.3 del 22/05/2026 del Soggetto Esecutore, Direttore della U.O. Genio Civile Venezia, è stata approvata, come da parere favorevole espresso dalla CTRD di Venezia con voto n. 31 del 29/04/2026, la modifica n. 2, che ha comportato una modifica dell'importo del contratto da € 650.692,56 a € 653.378,52, (oneri di sicurezza per € 16.000,00 esclusi) con un aumento di complessivi € 2.685,96, pari al 0,47% dell'importo di aggiudicazione, come riportato nel seguente quadro economico di cui alla COLONNA D; variazione che rientra nell'ambito del finanziamento assegnato; successivamente in data 18/08/2026 è stato firmato l'atto di Sottomissione n. 2 tra le parti che risulta ad oggi in corso di repertoriazione;
- da ultimo in data 11/06/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione delle lavorazioni;
- successivamente il Direttore dei Lavori ha emesso in data 26/08/2026 gli atti contabili relativi al 3° SAL corrispondente al finale attestando, alla data del 11/06/2026, lavori eseguiti per netti € 669.228,16 (compresa quota per oneri di sicurezza per € 16.000,00), emettendo altresì il relativo Certificato di pagamento n. 3 del 03/09/2026 di netti € 231.000,00 quale credito all'Impresa;
- conseguentemente con Decreto n. 7 del 18/09/2026 è stata disposta la liquidazione della fattura n. A11 del 09/09/2026, acquisita al prot. reg. n. 506506 in data 10/09/2026 dell'impresa Aggiudicataria IRS S.r.l. dell'importo complessivo di €

281.820,00 di cui € 231.000,00 quale imponibile ed € 50.820,00 per IVA al 22%;

TABELLA A		Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D
n.	DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA 1	QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA 2
A	LAVORI				
A1	LAVORI (a corpo e a misura)	€ 775.000,00	€ 568.633,00	€ 650.692,56	€ 653.378,52
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
A3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -	€ -	€ -	€ -
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE LAVORI	€ 791.000,00	€ 584.633,00	€ 666.692,56	€ 669.378,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA 22% su lavori	€ 174.020,00	€ 128.619,26	€ 146.672,36	€ 147.263,27
B2	incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (in misura del 2% ridotto poi al 1,6% dell'importo lavori a base d'asta)	€ 15.820,00	€ 12.656,00	€ 12.656,00	€ 12.656,00
B3	incarichi professionali (CSE, rilievi, ecc....competenze, oneri previdenziali, IVA inclusi)	€ 63.280,00	€ 63.280,00	€ 63.280,00	€ 63.280,00
B4	Imprevisti (art. 5, comma 2 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)	€ 39.550,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
B5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs 36/2023	€ 22.640,47	€ 22.640,47	€ 22.640,47	€ 22.640,47
B6	altre imposte (bolli, Anac ecc....)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B7	ulteriori risorse disponibili (economie di gara e varie)		€ 242.481,74	€ 142.369,08	€ 139.092,21
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 316.310,47	€ 522.677,47	€ 440.617,91	€ 437.931,95
	TOTALE	€ 1.107.310,47	€ 1.107.310,47	€ 1.107.310,47	€ 1.107.310,47

DATO ATTO CHE in relazione all'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" affidato allo Studio Arcadia di Michele Marchesin di Motta di Livenza(TV):

- ai sensi del Contratto Rep. n. 48 del 15/01/2025 e dell'appendice del contratto rep n. 50 del 29/10/2025 l'incarico permane per tutta la durata dei lavori;
- con Decreto del Soggetto Esecutore, Direttore della U.O. Genio Civile Venezia, n. 4 del 18/11/2025 è stato disposto il pagamento di un primo acconto dell'importo complessivo di € 2.097,33, di cui € 1.653,00 per onorario, € 66,12 per gli oneri previdenziali al 4% ed € 378,21 per IVA 22% in relazione alla Fattura n. 18/PA del 03/11/2025 acquisita al protocollo regionale n. 604487 in data 04/11/2025;
- resta quindi da liquidare la somma netta di € 3.272,88 (oneri previdenziali al 4% compresi) di cui al contratto sottoscritto;

DATO ATTO CHE in relazione all'ultimazione dei lavori in data 11/06/2026 di cui al certificato sottoscritto dal Direttore dei lavori, con nota prot. n. 0519728 del 18/09/2026 è stato:

- attestata la conclusione dell'incarico e la sua corretta esecuzione secondo il contratto sottoscritto;
- disposto di procedere a favore dello Studio Arcadia di Michele Marchesin per l'incarico in argomento, al pagamento del saldo per l'importo complessivo di € 3.992,91 di cui € 3.272,88 per onorario (compresi € 125,88 per gli oneri previdenziali al 4%), ed € 720,03 per IVA al 22%, a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023 e presenti sulla Contabilità Speciale n. 5744.

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:

- Fattura n. 11/PA del 18/09/2026 dello Studio Arcadia di Michele Marchesin di Motta di Livenza (TV) – C.F. (omissis) – P.IVA: 03475180265, con Sede in Via Piave, 25/2 – 31045 Motta di Livenza (TV), dell'importo complessivo di € € 3.992,91 di cui € 3.272,88 per onorario (compresi € 125,88 per gli oneri previdenziali al 4%), ed € 720,03 per IVA al 22%;
- la Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, Scheda Dati Anagrafici, copia del documento di identità pervenute al protocollo regionale n. 626947 in data 17/11/2025;
- il certificato di regolarità contributiva EPAP, emesso in data 21/09/2026 con esito regolare, pervenuta al protocollo regionale n. 522476 in data 21/09/2026;
- l'Attestazione di corretta esecuzione delle attività affidate di cui alla nota protocollo regionale n. 0519728 del 18/09/2026;
- Contratto Rep. n. 48 del 15/01/2025 e l'appendice del contratto rep n. 50 del 29/10/2025;

DATO ATTO CHE la sopracitata spesa trova copertura sui fondi assegnati di cui al Decreto Commissariale 3/2023 e nello specifico alla voce B3 del Quadro Economico sopra riportato (Tabella A colonna D), risorse presenti nella Contabilità Speciale n. 5744;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante all'Ing. Michele Marchesin, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme della Regione stessa da parte della gestione commissariale;

RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra esposte di poter procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto la somma complessiva di € 3.992,91 per il pagamento della fattura n. 11/PA del 18/09/2026 a favore dello Studio Arcadia di Michele Marchesin con sede a Motta di Livenza (TV) – C.F.: (omissis) - P.IVA 03475180265, quale saldo, inerente l'incarico professionale per *“Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”* - CIG: B4EB2F5D21, di cui al contratto Rep. n. 48 del 15/01/2025 e appendice rep n. 50 del 29/10/2025, relativamente all'intervento di: *“Lavori di ripristino frane e smottamenti lungo le aste dei corsi d'acqua afferenti il bacino del fiume Lemene: Fiumi Loncon e Caomaggiore nei comuni di Pramaggiore e Cinto Caomaggiore (VE)”* - Codice GLP VE-I0341 - CUP: H18H24000040001, finanziato per complessivi € 1.107.310,47 di cui al Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023 (allegato B – rigo 3)

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati.

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 – Testo Unico sulle Opere Idrauliche
- il D.Lgs n. 36/2023 – Codice degli contratti pubblici e s.m.ii;
- la L. 228/2012 art 1, comma 548;
- il Decreto n. 3/2023 del Commissario Delegato – Eventi Alluvionali dal 10 al 13 novembre 2012;

D E C R E T A

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di € 3.992,91 per il pagamento della fattura n. 11/PA del del 18/09/2026 quale saldo a favore dello Studio Arcadia di Michele Marchesin di Motta di Livenza (TV) – C.F. (omissis) – P.IVA: 03475180265, con Sede in Via Piave, 25/2 – 31045 Motta di Livenza (TV), per l'incarico professionale

“Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione” - CIG: B4EB2F5D21- di cui al contratto Rep. n. 48 del 15/01/2025 e appendice rep n. 50 del 29/10/2025, relativamente all'intervento di: *“Lavori di ripristino frane e smottamenti lungo le aste dei corsi d'acqua afferenti il bacino del fiume Lemene- Fiumi Loncon e Caomaggiore nei comuni di Pramaggiore e Cinto Caomaggiore (VE) – Codice Progetto VE-I0341, – CUP: H18H24000040001- finanziato per l'importo complessivo di € 1.107.310,47 di cui al Decreto Commissariale n. 3 del 28/12/2023, (allegato B – rigo 3);*

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte, nei limiti dell'impegno di € 1.107.310,47 disposto a favore del Soggetto competente Genio Civile Venezia con Decreto commissariale n. 3 del 28/12/2023 (allegato B – rigo 3), a valere sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a “PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13” presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al precedente punto 2, pari ad € 3.992,91, a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Soggetto Esecutore Direttore della U.O. Genio Civile Venezia
Ing. Gabriele Micaroni