

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORESTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA n. 17021 del 10 agosto 2026

Proroga termini contrattuali. Strategia Aree Interne Regione del Veneto interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi, ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. Delibera CIPESS n. 8 del 14/04/2022 - DGR n. 16 del 10/01/2023 Progetto: "Adeguamento, ripristino ed implementazione con finalità AIB della viabilità forestale nel territorio dell'Unione Montana Comelico (BL)" CUI L80007580279202400022 - Cod. GLP: FF-I1671.0 CUP: H81G22000070001- Importo progetto: Euro 540.000,00.

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini contrattuali per i lavori di cui al progetto codice CUI L80007580279202400022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si pone l'obiettivo di contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi delle Aree Interne, recuperando e valorizzando le potenzialità presenti attraverso l'utilizzo combinato di fondi ordinari della Legge di Stabilità e di fondi dei programmi comunitari;
- l'art. 4 comma 2 del D.L. 8 settembre 2021 n. 120 convertito in legge dalla L. 8 novembre 2021 n. 155, prevede che, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), una quota parte delle risorse sia destinata al finanziamento, in favore degli enti territoriali, di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato;
- la Delibera CIPESS n. 8/2022 ha previsto una quota di 39,8 milioni di euro per l'annualità 2022 per finanziare interventi ricadenti nelle 72 Aree interne identificate nel ciclo di programmazione 2014-2020. Tale importo complessivo è ripartito tra le Regioni interessate in virtù di una quota media pari a € 552.778,00 per ciascuna area interna;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 10/01/2023, esclusivamente per gli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 8/2022 relativa alla prevenzione degli incendi boschivi, si sono individuati i seguenti soggetti e i relativi compiti;
- a seguito di riorganizzazione interna della Regione del Veneto di cui alle DD.GG.R. n. 312 del 30/04/2026, n. 552 e n. 562 del 16/06/2026, l'ex Unità Organizzativa Servizi forestali è stata assorbita dalla neocostituita Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;

DATO ATTO che i progetti finanziati con i fondi SNAI sono stati inseriti nel Piano Triennale Opere pubbliche della Regione Veneto 2025-2027 come da DCR 23 del 01.04.2025 e che nello specifico questo progetto "Adeguamento, ripristino ed implementazione con finalità AIB della viabilità forestale nel territorio dell'Unione Montana Comelico (BL)" è identificato al CUI L80007580279202400022;

VISTO CHE:

- i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati in via definitiva alla ditta Dolomiti Strade s.r.l. con sede legale in Viale del lavoro, 42/44 - 32016 Alpago (BL) in data 16 giugno 2025, con tempo utile per dare ultimati i lavori fissato in giorni 140 (centoquaranta), cessanti pertanto il 03.11.2025;
- a seguito delle sospensioni e successive riprese lavori, la scadenza per il completamento dell'intervento di cui all'oggetto è prevista per il 18/07/2026;
- in data 15/07/2026, prot. n. 422192 del 16/07/2026 perveniva alla scrivente dalla Ditta esecutrice una richiesta di proroga dei termini contrattuali pari a giorni 30 a causa dell'evento franoso in corrispondenza della sezione di progetto n. 81;
- in data 16/07/2026, prot. n. 424933 del 17/07/2026, perveniva alla scrivente il verbale di sopralluogo in cantiere del 16/07/2026 del Direttore Lavori dott. Francesco De Mori, incaricato con decreto n. 253 del 16/07/2024 della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione delle opere in oggetto, con il quale accertava che, in corrispondenza della sezione di progetto n. 81 a valle della strada, a seguito dei recenti eventi meteorici, si è verificato un movimento franoso che ha interessato la scarpata di valle della viabilità in progetto e che tale fenomeno preclude, allo stato attuale, la prosecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza nonché l'accesso alle aree di cantiere, rendendo necessari urgenti interventi di messa in sicurezza;

- con Ordine di servizio n. 3 del 16/07/2026 il D.L. dispone, a seguito del movimento franoso innescato dalle precipitazioni intense del pomeriggio del 14 luglio, alcune modifiche delle lavorazioni in corrispondenza della sezione n. 81, non modificanti la natura dell'opera e rientranti contabilmente all'interno del quadro economico;

- con verbale di accertamento dei danni di forza maggiore del 16/07/2026, a seguito del dissesto verificatosi il 14 luglio, il D.L. quantificava i danni di forza maggiore, rientranti all'interno del quadro economico, senza alterare la natura generale del contratto;

- a seguito di tali circostanze, il D.L. ha redatto una relazione esplicativa del 16/07/2026 in merito alla proposta di proroga dei termini contrattuali, evidenziando come il movimento franoso interessante la scarpata di valle, impedisca la prosecuzione dei lavori in sicurezza nonché l'accesso alle aree di cantiere; tale dissesto è stato probabilmente innescato dalla precipitazione violenta e concentrata del primo pomeriggio del 14 luglio, come anche registrato dalla stazione pluviometrica di "Cima Canale - Visdende", la quale dista circa 5 Km verso il fondovalle e che fornisce un'indicazione della piovosità nell'area, ma che non esclude un'intensità maggiore nel luogo del dissesto;

- il Direttore Lavori, per tutto quanto sopra, ha ritenuto congruo concedere una proroga dei termini contrattuali pari a 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e permettere l'ultimazione delle opere previste in progetto;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto Direttore Dott. Gianmaria Somnavilla, con comunicazione al prot. n. 425783 del 17/07/2026, accoglieva la proposta formulata dal D.L., differendo il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 12/08/2026, sotto riserva di ottenimento del parere favorevole della presente CTRD;

VISTO il voto n. 115 del 05/08/2026 con il quale la CTRD ha espresso parere favorevole sia in linea tecnica ed economica alla concessione della proroga dei termini contrattuali;

VISTO l'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028;

Visto il DDR del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell'Allegato A "Bilancio finanziario gestionale 2026-2028", approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39)".

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere la proroga di giorni 25 (venticinque) per l'ultimazione dei lavori, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 12/08/2026, di cui al contratto n. 30/2025 del 26/06/2025 sottoscritto con la Ditta Dolomiti Strade s.r.l. con sede legale in Viale del lavoro, 42/44 - 32016 Alpago (BL) per l'intervento "Adeguamento, ripristino ed implementazione con finalità AIB della viabilità forestale nel territorio dell'Unione Montana Comelico (BL)", CUI L80007580279202400022;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
4. di pubblicare il presente decreto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla