

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 19474 del 6 ottobre 2026

Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi a monte del ponte della Castagnara nel Comune di Cadoneghe (PD). GLP: PD-I0252.0. Importo euro 1.000.000,00 CUP: H18H25000540002 - CIG: B957DC14D8 D. Lgs. 36/2023 - L.R. 27/2003 - L.R. 27/12/2024 n. 34, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025. Approvazione Perizia di modifica contrattuale ex. Art. 120 comma 3 D. Lgs. 36/2023.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di modifica contrattuale ex. art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO

- che con L.R. n. 34 del 27 dicembre 2024, "Bilancio di previsione 2025-2027" è stata autorizzata la Giunta regionale a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico la messa in sicurezza delle situazioni di maggiore criticità, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025;
- che con nota n. 542468 del 8/10/2025 la Direzione Difesa del Suolo ha dato delle prime specifiche tecniche per i progetti programmati con le risorse stanziare con l'art. 5 sopracitato;
- che con il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed Elenco annuale 2025, così come modificato da ultimo con DGR n. 1285 del 20/10/2025 è stato destinato all'U.O. Genio Civile di Padova l'importo di € 1.000.000,00 per l'intervento denominato "Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi a monte del ponte della Castagnara nel Comune di Cadoneghe (PD)" codice CUI:L80007580279202500123.

VISTO il Decreto n. 412 del 07 Novembre 2025 con il quale il Direttore dell'U.O. del Genio Civile di Padova ha approvato il progetto esecutivo n.534/2025 dei "Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi a monte del ponte della Castagnara nel Comune di Cadoneghe (PD)." redatto in data 01 Agosto 2025 per l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, prenotando, altresì, la relativa spesa al n. 2025/8615, differito al n. 2026/2302 con Decreto n. 451 del 16/12/2025;

DATO ATTO

- che con Decreto n. 2 del 13 Gennaio 2026 la Direzione della Difesa del Suolo e della Costa S.O.S. Lavori e Servizi Tecnici, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, c.5 del D.Lgs 36/2023, a seguito di procedura espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del medesimo D.Lgs 36/2023, l'esecuzione dei "Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi a monte del ponte della Castagnara nel Comune di Cadoneghe (PD)." CUP: H18H25000540002- CIG B957DC14D8 all'impresa PADOVA ASFALTI S.R.L. C.F. e P.IVA: 04640550283, con un ribasso d'asta pari a € 220.705,70, per l'importo contrattuale di € 556.567,39 (comprensivo di € 12.000,00 per oneri di sicurezza);
- che con Decreto n. 82 in data 16 Marzo 2026 il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova ha affidato il Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) all'Ing. Alessandro Cavalletto con studio in Viale Petrarca, 80 - 35028 Piove di Sacco (PD), C.F. (omisis) e P.IVA: 03633970284 per l'importo di Euro 18.778,24 (Oneri previdenziali ed IVA compresa) - CIG: BACBBC1D3D;
- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito degli affidamenti, risulta così definito:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	544.567,39
A2	Oneri per la sicurezza	€	12.000,00
	Totale lavori	€	556.567,39

B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA 22% su lavori	€	122.444,83
B2	Incarico Coordinatore Sicurezza Esecuzione Ing. Cavalletto	€	18.778,24
B3	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	12.436,37
B4	Somme per indennità esproprio	€	3.000,00
B5	Revisione prezzi, imprevisti (iva compresa), ecc.	€	286.773,17
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	443.432,61
	TOTALE	€	1.000.000,00

- che il contratto d'appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 24/03/2026 di Reg. n. 501;
- che i lavori sono stati consegnati in data 21/05/2026.

CONSIDERATO

- che è stata riscontrato il peggioramento delle erosioni nei tratti posti a valle delle zone già interessate dai lavori in progetto, oltre ad aver rilevato a valle del ponte stradale della Castagnara un ulteriore franamento che restringe la banca a fiume e rende pericoloso il transito con i mezzi impegnati nelle operazioni di sfalcio erboso che annualmente vengono eseguite dal Genio Civile.;
- che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 10.09.2026 è stata redatta la perizia di modifica contrattuale ex art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	626.739,93
A2	Oneri per la sicurezza	€	13.188,24
	Totale lavori	€	639.928,17
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA 22% su lavori	€	140.784,20
B2	Incarico Coordinatore Sicurezza Esecuzione Ing. Cavalletto.	€	18.778,24
B3	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	12.436,37
B4	Somme per indennità esproprio	€	3.000,00
B5	Revisione prezzi, imprevisti (iva compresa), ecc.	€	185.073,02
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	360.071,83
	TOTALE	€	1.000.000,00

- che le variazioni di cui sopra comportano un aumento contrattuale di € 83.360,78 pari al 14,98 % dell'importo del contratto e pertanto entro il limite definito dall'art. 120 comma 3.
- che i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni di cui al contratto principale.
- che per effetto della perizia in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei maggiori lavori dovrà essere incrementato di gg 30 naturali a decorrere dalla scadenza del precedente termine contrattuale.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 671/2024;

VISTO il D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n.31/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1400 del 29/08/2017;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica e economica la perizia di modifica contrattuale ex. art. 120 comma 3 D. Lgs. 36/2023 e la concessione di un incremento di giorni 30 del tempo utile contrattuale per i "Lavori di ripristino del corpo arginale sinistro del torrente Muson dei Sassi a monte del ponte della Castagnara nel Comune di Cadoneghe (PD). GLP: PD-I0252.0." per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica in analogia a quanto effettuato per l'approvazione del progetto originario;
4. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di Euro 83.360,78 alla ditta PADOVA ASFALTI S.R.L. Galleria Spagna, 37 Padova - C.F. e P.IVA: 04640550283 per un importo complessivo dei lavori di Euro 639.928,17 ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;
5. di dare atto che la spesa di € 101.700,15 (IVA compresa) trova copertura sulla prenotazione di spesa n.2026/2302;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt.23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Filippo Squarcina