Bur n. 156 del 10/11/2026

(Codice interno: 594880)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 20483 del 26 ottobre 2026

Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Lavori di ripristino del petto argine dell'argine destro del canale Roncajette e ricalibratura dell'alveo nei comuni di Casalserugo e Bovolenta (PD). GLP: PD-I0250.0. Importo euro 1.000.000,00 CUP: H38H25000410002 - CIG: B94F5C5D10 D. Lgs. 36/2023 - L.R. 27/2003 - L.R. 27/12/2024 n. 34, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025. Approvazione Perizia di modifica contrattuale ex. Art. 120 comma 3 D. Lgs. 36/2023.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di modifica contrattuale ex. art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO

- che con L.R. n. 34 del 27 dicembre 2024, "Bilancio di previsione 2025-2027" è stata autorizzata la Giunta regionale a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico la messa in sicurezza delle situazioni di maggiore criticità, così come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2025;
- che con nota n. 542468 del 8/10/2025 la Direzione Difesa del Suolo ha dato delle prime specifiche tecniche per i progetti programmati con le risorse stanziate con l'art. 5 sopraccitato;
- che con il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed Elenco annuale 2025, così come modificato da ultimo con DGR n. 1285 del 20/10/2025 è stato destinato all'U.O. Genio Civile di Padova l'importo di € 1.000.000,00 per l'intervento denominato "Lavori di ripristino del petto argine dell'argine destro del canale Roncajette e ricalibratura dell'alveo nei comuni di Casalserugo e Bovolenta (PD)" codice CUI:L80007580279202500125.

VISTO il Decreto n. 405 del 04 Novembre 2025 con il quale il Direttore dell'U.O. del Genio Civile di Padova ha approvato il progetto esecutivo n. 535/2025 dei "Lavori di ripristino del petto argine dell'argine destro del canale Roncajette e ricalibratura dell'alveo nei comuni di Casalserugo e Bovolenta (PD)." redatto in data 25 Agosto 2025 per l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, prenotando, altresì, la relativa spesa al n. 2025/8614, differito al n. 2026/2263 con Decreto n. 449 del 16/12/2025;

DATO ATTO

- che con Decreto n. 23 del 21 Gennaio 2026 la Direzione della Difesa del Suolo e della Costa S.O.S. Lavori e Servizi Tecnici, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, c.5 del D.Lgs 36/2023, a seguito di procedura espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del medesimo D.Lgs 36/2023, l'esecuzione dei "Lavori di ripristino del petto argine dell'argine destro del canale Roncajette e ricalibratura dell'alveo nei comuni di Casalserugo e Bovolenta (PD)" CUP: H38H25000410002- CIG B94F5C5D10 all'impresa Costruzioni Ing. Carlo Broetto s.r.l. con unico socio con sede in Teolo (PD) via A. Meucci n. 1 P.I. 03963580281, con un ribasso d'asta pari al 25,326% per l'importo contrattuale di € 581.537,76 comprensivo di € 12.256,28 per oneri di sicurezza;
- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito degli affidamenti, risulta così definito:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	569.281,48
A2	Oneri per la sicurezza	€	12.256,28
	Totale lavori	**€**	**581.537,76**
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA 22% su lavori	€	127.938,31
B2	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	15.492,27
B3	Revisione prezzi, imprevisti (iva compresa), ecc.	€	275.031,66
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€**	**418.462,24**
	TOTALE	**€**	**1.000.000,00**

- che il contratto d'appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 24/03/2026 con n. 500 di Reg.;
- che i lavori sono stati consegnati in forma parziale in data 08.05.2026 e in via definitiva in data 15.06.2026;

CONSIDERATO

- che a seguito degli eventi di piena nell'autunno 2025 e primavera 2026 si è aggravato il franamento di una difesa di sponda in destra idraulica subito a valle dell'intervento in progetto tale da ritenersi necessario provvedere al suo ripristino per garantire la stabilità del corpo arginale;
- che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 01.10.2026 è stata redatta la perizia di modifica contrattuale ex art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 rimodulando il quadro economico come di seguito riportato:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	655.981,24
A2	Oneri per la sicurezza	€	12.256,28
	Totale lavori	**€**	**668.237,52**
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA 22% su lavori	€	147.012,25
B2	Incentivi ex. Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	12.393,82
B3	IRAP su Art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	850,95
B4	Revisione prezzi, imprevisti (iva compresa), ecc.	€	171.505,46
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€**	**331.762,48**
	TOTALE	**€**	**1.000.000,00**

- che le variazioni di cui sopra comportano un aumento contrattuale di € 86.699,76 pari al 14,91 % dell'importo del contratto e pertanto entro il limite definito dall'art. 120 comma 3.
- che i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni di cui al contratto principale.
- che per effetto della perizia in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei maggiori lavori dovrà essere incrementato di gg 30 naturali a decorrere dalla scadenza del precedente termine contrattuale.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 671/2024;

VISTO il D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n.31/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1400 del 29/08/2017;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica e economica la perizia di modifica contrattuale ex. art. 120 comma 3 D. Lgs. 36/2023 e la concessione di un incremento di giorni 30 del tempo utile contrattuale per i "Lavori di ripristino del petto argine dell'argine destro del canale Roncajette e ricalibratura dell'alveo nei comuni di Casalserugo e Bovolenta (PD). GLP: PD-I0250.0." per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di dare atto che è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica in analogia a quanto effettuato per l'approvazione del progetto originario;
4. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di Euro 86.699,76 all'impresa Costruzioni Ing. Carlo Broetto s.r.l. con unico socio con sede in Teolo (PD) via A. Meucci n. 1 P.I. 03963580281 per un importo complessivo dei lavori di Euro 668.237,52 ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;
5. di dare atto che la spesa di € 105.733,71 (IVA compresa) trova copertura sulla prenotazione di spesa n.2026/2263 sul capitolo di competenza regionale n 105340;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt.23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Filippo Squarcina