Bur n. 166 del 24/11/2026

(Codice interno: 596326)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORESTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA n. 20745 del 30 ottobre 2026

Approvazione perizia suppletiva e di variante in corso d'opera e rimodulazione del quadro economico. Strategia Aree Interne Regione del Veneto interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi, ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. "Adeguamento e ripristino della viabilità forestale con finalità AIB sull'altopiano dei Sette Comuni (VI)". Importo progetto Euro 620.000,00. CUI L80007580279202400025 - CUP H71G22000030001 - CIG: B8C166358C - Cod. GLP FF- B1769.0. Impegno di spesa.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende approvare la perizia di variante in aumento, rimodulare il quadro economico di progetto e impegnare la somma relativa ai maggiori importi dei lavori in seguito alla perizia di variante, da corrispondere alla Ditta appaltatrice.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- a seguito di riorganizzazione interna della Regione del Veneto di cui alle DD.GG.R. n. 312 del 30/04/2026, n. 552 e n. 562 del 16/06/2026, l'ex Unità Organizzativa Servizi Forestali è stata assorbita dalla neocostituita Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, di cui è stato nominato Direttore il dott. Gianmaria Sommavilla, ex Direttore della U.O. Servizi Forestali;
- la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si pone l'obiettivo di contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi delle Aree Interne, recuperando e valorizzando le potenzialità presenti attraverso l'utilizzo combinato di fondi ordinari della Legge di Stabilita e di fondi dei programmi comunitari;
- l'art. 4, comma 2 del D.L. 8 settembre 2021 n. 120 convertito in legge dalla L. 8 novembre 2021 n. 155, prevede che, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), una quota parte delle risorse sia destinata al finanziamento, in favore degli enti territoriali, per interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato;

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti dal citato D.L. 120/2021 rientrano quelli volti a realizzare infrastrutture quali vie di accesso e tracciati spartifuoco atti, altresì, a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane;

DATO ATTO che tutti e quattro i progetti finanziati con i fondi SNAI sono stati inseriti nel Piano Triennale Opere pubbliche della Regione Veneto 2024-2026 come da DGR 81 del 12 febbraio 2024 e che nello specifico questo progetto è identificato al CUI L80007580279202400025;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n. 496 del 30/12/2024 di affidamento di incarico di progettista e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al dr. for. Diego Piotto, di Bassano del Grappa (VI) che in data 29/09/2025 ha redatto il progetto esecutivo dei lavori, indicando in € 439.999,95 l'importo a base di gara, oltre ad € 8.417,85 per oneri della sicurezza non ribassabili e così per un totale di € 448.417,80 a base di gara, su € 620.000,00 complessivi di progetto.
- il Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali di approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre n. 381, del 08/10/2025, avente Quadro Economico quantificato in € 620.000,00 come sotto riportato;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A - LAVORI				
Lavori a base d'asta	€	439.999,95		
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€	8.417,85		
Totale lavori			€	448.417,80
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22% di A)	€	98.651,92		
Incarico di progettazione e sicurezza (oneri e IVA compresi)	€	18.560,58		
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€	7.174,68		

Accantonamento artt. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023	€	12.000,00		
Imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamento (IVA inclusa)	€	35.195,02		
Totale somme a disposizione			€	171.582,20
Totale progetto (A + B)			€	620.000,00

- il Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n. 466, del 22/12/2025 di affidamento dei lavori all'impresa "Brazzale SRL" con sede in Posina, Via Zanchi, n. 21 (VI), che ha offerto il ribasso del 6,375 % corrispondente ad un importo contrattuale di € 420.367,80, IVA esclusa (comprensivo di € 8.417,85 per oneri di sicurezza), impegnando inoltre l'importo di € 7.174,68 per incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (impegno 2025/1944/002) con conseguente rimodulazione del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI OFFERTA				
A - LAVORI				
Lavori a base d'asta	€	411.949,95		
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€	8.417,85		
Totale lavori			€	420.367,80
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22% di A)	€	92.480,92		
Incarico di progettazione e sicurezza (oneri e IVA compresi)	€	18.560,58		
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€	7.174,68		
Accantonamento artt. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023	€	12.000,00		
Imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamento (IVA inclusa)	€	35.195,02		
Ribasso d'Asta (IVA inclusa)	€	34.221,00		
Totale somme a disposizione			€	199.632,20
Totale progetto (A + B)			€	620.000,00

- il contatto repertorio n. 46413 del 22/12/2025 sottoscritto con la ditta Brazzale Srl. dell'importo complessivo dei lavori di € 420.367,80 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 8.417,85;
- la nota in data 20/10/2025 del Responsabile Unico di Progetto dr. Gianmaria Sommavilla, di affidamento dell'incarico di Direzione dei lavori al dott. for. Ferruccio Dal Brun, dipendente della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria;
- il verbale di consegna dei lavori in data 05/02/2026, che fissa al 05/02/2027 la scadenza per la loro ultimazione.

VISTO CHE:

- a seguito di indagine magnetometrica superficiale per la verifica della presenza di ordigni residuati bellici, non si esclude la loro presenza nelle località "Busette - Boscosecco" e "Malga Campo Est", il CSE dott. for. Piotto Diego, con verbale di coordinamento sicurezza n. 2, ha prescritto l'estensione dell'attività di bonifica bellica per questi due tratti stradali:
- "Malga Busette - Malga Boscosecco" in Comune di Gallio e Roana: aumento delle operazioni di bonifica bellica su una superficie di mq. 4.841,50;
- "Vasca AIB - Malga Campo Est" in Comune di Lusiana Conco: aumento delle operazioni di bonifica bellica su una superficie di mq. 805,63;
- si è manifestata quindi la l'esigenza di eseguire dei lavori supplementari non previsti, con la conseguente necessità di apportare una modifica al contratto iniziale, che riguardano la bonifica bellica sulle superfici indicate dal CSE, con l'introduzione di n. 3 Nuovi Prezzi, risultanti dal prezzario regionale dei lavori pubblici:
  - np 1.1: Bonifica bellica profonda;
  - np 2.1: Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca;
  - np 3.1: Scavo con mezzi meccanici e connesso uso dell'apparato di ricerca.
- contestualmente, durante la fase di esecuzione dei lavori, sono emerse delle criticità che rendono necessarie alcune modifiche alle lavorazioni originarie, da apportare esclusivamente alle quantità di voci di computo metrico già previste in progetto, rimanendo all'interno dei sedimi stradali già autorizzati
- "Malga Verde - Malcroba - Colle Tre Confini" in Comune di Lusiana Conco: estensione della superficie di esecuzione della scarificazione della massicciata stradale, sui tratti n. 1 e 19. Inoltre, nel tratto n. 14 aumento della formazione di un nuovo strato di massicciata stradale con apporto di spezzato di cava.
- "Bocchetta Portule - Bivio Italia": in Comune di Asiago: l'aumento del degrado del fondo stradale richiede un aumento della superficie di esecuzione delle operazioni di scarificazione della massicciata stradale.
- "Bivio Italia - Piazza delle Saline" in Comune di Asiago: si rende necessario aumentare la superficie della scarificazione della massicciata stradale e di rigenerazione del fondo stradale mediante macinatura con fresa martellante, nel tatto n. 2 e su altri tratti dove inizialmente non era stata prevista.
- "Tre Pali - Slapeur" in Comune di Foza: in questa strada forestale il progetto prevedeva nei tratti n. 6 e n. 9 la modifica della pendenza longitudinale mediante scavo di sbancamento in roccia con mezzi meccanici muniti di martellone. In fase di esecuzione dei lavori si è ritenuto non necessaria questa operazione con diminuzione dei lavori;

- La necessità dei lavori aggiuntivi sopra descritti è stata proposta al R.U.P. con nota interna in data 23/07/2026, sulla quale è stato apposto il visto per accettazione;
- di conseguenza il Direttore dei Lavori dott. for. Ferruccio Dal Brun, ha redatto in data 18/08/2026, ai sensi dell'art. 120 comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, una Perizia suppletiva e di variante costituito dei seguenti elaborati:
  - A.1: Relazione tecnica;
  - B.1: Elenco Prezzi;
  - B.2: Computo metrico estimativo di offerta;
  - B.3 Computo metrico estimativo di variante;
  - B.4: Prospetto di raffronto;
  - C.1: Integrazioni Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - D.1: Verbale concordamento nuovi prezzi.
  - E.1: Planimetrie strade forestali in variante;
  - E.1.1 Malga Busette - Malga Boscosecco
  - E.1.2 Vasca AIB - Malga Campo Est
  - E.1.3 Malga Verde - Malcroba - Colle Tre Confini
  - E.1.4 Tre Pali - Slapeur
  - E.1.5 Bocchetta Portule - Bivio Italia
  - E.1.6 Bivio Italia - Piazza delle Saline

PRESO ATTO CHE:

- l'aumento dell'importo del contratto, al netto del ribasso di offerta, ammonta ad € 35.586,91, IVA esclusa, di cui € 34.638,64 per la quota lavori ed € 948,27 per oneri della sicurezza aggiuntivi;
- la modifica del contratto comporta un aumento percentuale del 8,47%, rientrante nei limiti previsti dall'art. 120 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti;
- dette modifiche rispecchiano l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono finalizzate alla razionalità e funzionalità dell'intervento in corso di realizzazione;
- l'esecuzione dei lavori aggiuntivi sopra descritti richiede ulteriori n. 30 giorni naturali consecutivi in aggiunta ai n. 365 giorni del contatto iniziale;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto dalla Ditta esecutrice dei lavori in data 18/08/2026;
- la CTRD con voto n. 101 del 17/09/2026 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'approvazione della Perizia in linea tecnico-economica, sotto il profilo paesaggistico ambientale, e sotto il profilo della significatività degli impatti sui siti Natura 2000 ai sensi del D.P.R. n. 357/97;
- la redazione della Perizia suppletiva di variante comporta l'aggiornamento del quadro economico di cui al citato Decreto n. 466 del 22/12/2025 e che tale variazione tiene conto di una nuova voce di spesa riferita al calcolo dell'IRAP sugli incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- il quadro economico di variante comporta un importo totale per lavori di € 455.954,71 al netto di ribasso di gara ed IVA di cui € 9.366,12 per oneri della sicurezza, oltre ad € 164.045,29 per somme a disposizione, conservando dunque inalterato l'importo totale di progetto di € 620.000,00, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A - LAVORI				
Lavori a base d'asta	€	446.588,59		
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€	9.366,12		
Totale lavori			€	455.954,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22% di A)	€	103.310,04		
Incarico di progettazione e sicurezza (oneri e IVA compresi)	€	18.560,58		
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€	7.295,28		
Accantonamento artt. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023	€	12.000,00		
Imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamento (IVA inclusa)	€	25.378,51		
Ribasso d'Asta (IVA inclusa)	€	0,00		
Irap su incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	500,89		
Totale somme a disposizione			€	164.045,29
Totale progetto (A + B)			€	620.000,00

RAVVISATO CHE:

- per un mero errore materiale di digitazione nel quadro economico della perizia di variante di cui sopra, approvato con voto n. 101/2026 dalla CTRD di Vicenza nella seduta del 17/09/2026, è stato indicato un valore di IVA sui lavori (22% di A) pari ad € 103.310,04 anziché il reale valore di € 100.310,04;

- l'importo di € 100.310,04 è comunque quello che effettivamente è stato utilizzato per il calcolo delle somme a disposizione, con una somma totale di quest'ultime pari ad € 164.045,29, come correttamente indicato nell'apposito riquadro del citato quadro economico, che si riporta di seguito con le opportune correzioni:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE CON CORREZIONI				
A - LAVORI				
Lavori a base d'asta	€	446.588,59		
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€	9.366,12		
Totale lavori			€	455.954,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22% di A)	€	100.310,04		
Incarico di progettazione e sicurezza (oneri e IVA compresi)	€	18.560,58		
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€	7.295,28		
Accantonamento artt. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023	€	12.000,00		
Imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamento (IVA inclusa)	€	25.378,50		
Irap su incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	500,89		
Totale somme a disposizione			€	164.045,29
Totale progetto (A + B)			€	620.000,00

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- l'importo dell'incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A) riportato nel quadro economico di variante di cui sopra, è stato calcolato sull'importo finale dei lavori al netto del ribasso di gara del 6,375%, pari ad € 455.954,71;
- per le varianti in corso d'opera, il calcolo dell'incentivo va computato sull'importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso di gara, in analogia a quanto già previsto per il progetto originario;
- l'importo totale lordo dei lavori, come da computo metrico estimativo in allegato "B3" alla Perizia di variante, ammonta ad € 486.363,28, cui corrisponde un incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 di € 7.781,81 anziché € 7.295,28;

RITENUTO pertanto di rettificare il quadro economico di Variante anche per la parte inerente gli incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, e la relativa quota IRAP, nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RIMODULATO				
A - LAVORI				
Lavori a base d'asta	€	446.588,59		
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€	9.366,12		
Totale lavori			€	455.954,71
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA sui lavori (22% di A)	€	100.310,04		
Incarico di progettazione e sicurezza (oneri e IVA compresi)	€	18.560,58		
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€	7.781,81		
Accantonamento artt. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023	€	12.000,00		
Imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamento (IVA inclusa)	€	24.858,57		
Irap su incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	534,29		
Totale somme a disposizione			€	164.045,29
Totale progetto (A + B)			€	620.000,00

CONSIDERATO CHE con DGR n. 1323 del 28.10.2025 è stata approvata la "Disciplina Regionale in tema di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO CHE:

- il quadro economico di spesa della perizia di variante prevede un incremento dei compensi spettanti al personale regionale di € 607,13 ai sensi della DGR 1323 del 28/10/2025 art. 11 comma 9, in relazione all'aumento dell'importo dei lavori rispetto al progetto iniziale;
- la variante che si approva con il presente atto non deriva da errori o carenze di progettazione imputabili alla stazione appaltante, e che la stessa ha comportato l'effettivo svolgimento di maggiori funzioni tecniche, necessarie a garantire l'efficacia e l'economicità dell'esecuzione contrattuale, legittimando il ricalcolo del fondo incentivi sul maggior importo dei lavori.

VISTO l'ordine di servizio n. 3 del 22/09/2025 con il quale è stato nominato il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 5, co. 5, della sopracitata disciplina;

VISTA l'avvenuta sottoscrizione della contrattazione integrativa per l'esercizio 2026 in data 29.10.2025 per il comparto ed in data 28.05.2026 per la dirigenza;

ATTESTATO che le attività per le quali si chiede il riconoscimento dell'incentivo rientrano fra quelle elencate all'Allegato I.10 del succitato D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto di procedere con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, all'assunzione dei seguenti impegni di spesa a valere sulla prenotazione n. 993/2026, sul capitolo 104978/U, art. 035, voce del P.d.C. U.2.02.03.06.001 del bilancio di previsione 2026-2028 secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A contabile del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale:

- € 43.416,03 a favore dell'impresa "Brazzale SRL" con sede in Posina, Via Zanchi, n. 21 - (VI), CIG B8C166358C;
- € 607,13 a favore della Regione Veneto destinato agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 utilizzando l'importo indicato nelle somme a disposizione del quadro economico rimodulato che presenta idonea copertura alla voce "art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6%) di A";
- € 534,29 a favore della Regione Veneto destinato alla quota IRAP sugli incentivi "art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6%) di "A";

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e dell'Allegato 4.2, per € 44.557,45 mediante assunzione di nuovo accertamento che si dispone con il presente provvedimento a valere sul capitolo di entrata 101806/E in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3.6 lett. c. dell'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 118/2011 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A) contabile del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di disporre le registrazioni contabili in applicazione di quanto previsto al paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A) contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento assumendo:

- l'accertamento di € 7.781,81 (7.174,68 + 607,13) sul capitolo di entrata 102119 del Bilancio Pluriennale 2026-2028 codice V livello P.d.C. E. 3.05.9.02.001, soggetto debitore Regione del Veneto, anagrafica n. 00074413 con esigibilità 2026;
- l'impegno di spesa per complessivi € 6.481,56 sul capitolo di spesa 105531 P.d.C. U.1.01.01.01.004 artt. 001 e 003, rispettivamente per gli importi di € 5.235,51 ed € 1.246,05, con esigibilità 2026;
- l'impegno di spesa per complessivi € 1.300,25 sul capitolo di spesa 105531 P.d.C. U.1.01.01.01.004 artt. 001 e 003, rispettivamente per gli importi di € 1.050,28 ed € 249.97, con esigibilità 2027 mediante istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto in data odierna con la ditta "Brazzale SRL" per l'aumento della quota lavori di € 35.586,91, di cui € 948,27 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, redatto ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c), c. 2, c. 3, c. 5, c. 9, del D.Lgs. 36/2023, alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

DATO ATTO che le liquidazioni di spesa afferenti alle attività in argomento saranno effettuate dalla Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto della LR n. 27/2003 e s.m.i.;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D. Lgs 36/2023;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la D.G.R. 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il DDR del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell'Allegato A "Bilancio finanziario gestionale 2026-2028", approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39)."

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera al progetto Codice Unico Intervento CUI L80007580279202400025: Strategia Aree Interne Regione del Veneto interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi, ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla

legge 8 novembre 2021, n. 155, "Adeguamento e ripristino della viabilità forestale con finalità AIB sull'altopiano dei Sette Comuni (VI)", codice GLP FF- B1769.0, Importo progetto € 620.000,00- C.U.P. H71G22000030001 redatta dal Direttore Lavori, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa specificato;

3. di prorogare i termini di conclusione dei lavori di ulteriori 30 gg al tempo contrattuale previsto;
4. di approvare il concordamento nuovi prezzi n. 1 del 18/08/2026 già sottoscritto dalle parti;
5. di dare atto che l'attività di cui al precedente punto 2) da parte della Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, avverrà secondo le modalità ed i termini contenuti nell'atto aggiuntivo che verrà stipulato tra le parti;
6. di rideterminare alla luce dell'art.11, comma 5, della Disciplina che, l'importo previsto per il compenso di cui al comma 3 dell'art. 45 D.lgs. n. 36/2023, è pari ad € 7.781,81;
7. di assumere gli impegni di spesa a valere sulla prenotazione n. 993/2026, sul capitolo 104978/U, art. 035, voce del P.d.C. U.2.02.03.06.001 del bilancio di previsione 2026-2028, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A) contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale:
8. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e dell'Allegato 4.2, mediante assunzione di nuovo accertamento pari a € 44.557,45 sul capitolo 101806/E secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A) contabile del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
9. di accertare l'entrata di € 7.781,81 (7.174.68 + 607,13) sul cap. 102119/E, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A) contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa;
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.781,81 sul capitolo di spesa 105531 P.d.C. U.1.01.01.01.004 artt. 001 e 003, rispettivamente per gli importi di euro 6.481,56 e di euro 1.300,25, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A) contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa;
11. che l'assegnazione delle risorse è finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, D.L. 8 settembre 2021, n. 120 assegnato alla Regione Del Veneto Tramite Delibera CIPESS n. 8/2022, come da risorse distribuite tra le quattro Aree Interne della programmazione 2014-2020 in premessa indicato;
12. che l'Ente creditore risulta essere il Ministero Dell'Economia e Delle Finanze - RGSIGRUE (Anagrafica n. 144009);
13. di demandare alla Direzione Bilancio e Ragioneria le operazioni contabili necessarie a completare le scritture contabili tramite regolarizzazione ai sensi del principio contabile punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011;
14. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto che verranno comunicate ai beneficiari le informazioni relative all'impegno (c. 7 art. 56 del D.lgs 118/2011);
16. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti ai lavori e alle attività in argomento, sono di competenza del Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistica venatoria;
17. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno di spesa si perfezionano in data odierna contestualmente alla firma degli atti contrattuali e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del P.d.C;
18. di attestare che l'intervento non rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare;
19. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del "Visto di regolarità contabile" al fine del perfezionamento dell'efficacia;
20. di attestare che il bene su cui si realizza l'intervento è di proprietà del demanio Pubblico dello Stato ID 142415 e che il registro dati COEP del presente provvedimento è il n. 1467;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
22. di pubblicare integralmente (allegato A) omissis) il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianmaria Sommavilla

Allegato *(omissis)*